



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Copia

DETERMINAZIONE N. 31-12-2021 del 504
Registro servizio 309 del 31-12-2021

Del Responsabile: Alfonso Amato

Oggetto: PSR 2014-2020 MISURA 125 INTERVENTO 2 LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' SERRONI CIG: 0554319E7E CUP: B54E09999930006 RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA APPROVAZIONE STATO FINALE DETERMINA N. 158/2015 E N. 19/2016 RIAPPROVAZIONE ATTI CONTABILI FINALI RETTIFICATI E QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO ACCERTAMENTO MINORE SPESA. - 0554319E7E

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTA la Delibera di Giunta n. 32 del 04/03/2019 relativa all'approvazione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, immediatamente eseguibile e la Delibera n.53 del 01/04/2019 di indirizzo al responsabile del settore amministrativo e finanziario;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 319 del 18 gennaio 2021 di nomina a responsabile dell'Area Tecnica con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 approvato;

VISTA l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. N. 39/2013

PREMESSO CHE:

- Con delibera della Giunta Comunale n° 169 del 28/08/2009 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE IN LOCALITA' SERRONI" CIG: 0554319E7E CUP: B54E09999930006, per l'importo complessivo pari ad € 257.429,45 di cui € 255.183,45 per lavori a base d'asta, € 2.246,00 per oneri della sicurezza redatto dall' Arch. Gennaro Casillo, nell'importo complessivo di € 350.000,00 e trasmesso alla Regione Campania nell'ambito del PSR Campania 2007-2013 misura 125 sottomisura 2;
- In data 12.10.2010 è pervenuto il DICA n. 1461 del 27.09.2010 della Regione Campania per complessivi € 350.000,00 di cui € 266.666,66 per spese in c/capitale ed € 58.333,34 per spese in c/iva;
- Con determina dirigenziale a contrarre n. 306 del 22.12.2010 è stata indetta la gara di appalto dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i cui verbali di gara sono stati approvati con determina n. 59 del 11.04.2011 ed aggiudicati i lavori alla ditta Elia Domenico con sede in Buccino per l'importo di € 234.695,05 (ribasso percentuale del 9,000 %), di cui euro 4.824,93 per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre iva; in data 23.05.2011 è stato stipulato il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria dei lavori, al rep. 371, registrato all'Agenzia delle Entrate di Eboli.
- Con determina n. 65 del 20.04.2011 è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito di gara di appalto, nell'importo di € 268.932,26 per spese in c/capitale ed € 53.786,46 per IVA, per un totale di € 322.718,72 e, in conseguenza di ciò, con DD n. 598 del 12.05.2011 è stata disposta la Rimodulazione del finanziamento in c/capitale in € 268.932,26 ed è stata autorizzata l'erogazione dell'anticipazione del contributo in c/capitale per € 134.466,12 pari al 50% del contributo concesso;
- Con Decreto n. 1493 del 09.11.2011 è stata disposta la Rimodulazione del finanziamento in c/iva in € 53.786,46 ed è stata autorizzata l'erogazione dell'anticipazione del contributo in c/IVA per € 26.893,23 pari al 50% del contributo concesso.
- I lavori sono stati consegnati in data 16/06/2011;
- Con determina n. 146 del 10.10.2011 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 e liquidata la somma di € 82.236,66 oltre iva per € 8.223,67 per iva, per complessivi € 90.460,33;
- Con determina n. 180 del 07.12.2011 è stata liquidata la somma di € 10.400,00 oltre iva per € 2.184,00 per iva, per complessivi € 12.584,00 a titolo di acconto per progettazione e direzione lavori all'arch. Gennaro Casillo;
- Con determina n. 182 del 12.12.2011 è stata liquidata la somma di € 3.305,78 oltre iva per € 694,22 per iva, per complessivi € 4.000,00 a titolo di saldo per la consulenza agronomica al dott. Agr. Antonio Catone;
- Con determina n. 53 del 12.04.2012 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 e liquidata la somma di € 42.023,89 oltre iva per € 8.825,01 per iva, per complessivi € 50.848,90;

- In data 23.10.2012 è pervenuto il 2° acconto in c/capitale dalla Regione Campania a valere sul finanziamento concesso, per € 107.572,90.
- Con determina n. 136 del 10.12.2012 è stata liquidata la somma di € 9.046,23 per saldo IVA relativa alla fattura del Sal n. 1 (aliquota al 21% e non al 10%);
- In data 24.06.2013 è pervenuto il 2° acconto in c/IVA dalla Regione Campania a valere sul finanziamento concesso, per € 21.514,58
- Con determina n. 60 del 10.07.2013 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 e liquidata la somma di € 89.921,37 oltre iva per € 18.883,49 per iva, per complessivi € 108.804,86;
- Con determina n. 61 del 10.07.2013 è stata liquidata la somma di € 8.320,00 oltre iva per € 1.747,20 per iva, per complessivi € 10.067,20 a titolo di 2° acconto per progettazione e direzione lavori all'arch. Gennaro Casillo;
- Con determina n. 158 del 10.06.2015 sono stati approvati gli atti contabili finali trasmessi dalla Direzione dei Lavori con un importo delle lavorazioni eseguite e contabilizzate per € 234.695,06 oltre iva per € 49.491,09;

ACCERTATO CHE, alla luce di quanto sopra:

- risultano essere state percepiti acconti a valere sul finanziamento concesso, le seguenti somme:
 - o € **242.039,03** quale contributo in c/capitale (134.466,13+107.572,90);
 - o € **48.407,81** quale contributo in c/IVA (26.893,23+21.514,58);
- risultano essere state erogate per pagamenti a valere sul QTE rimodulato, le seguenti somme:
 - o € **236.207,71** a valere sul contributo in c/capitale;
 - o € **49.603,62** a valere sul contributo in c/IVA;

CONSIDERATO che:

- in sede di riscontro amministrativo e contabile, è emersa la mancata produzione della documentazione amministrativa relativa al trasporto a discarica e smaltimento dei materiali provenienti da scavi e demolizioni (F.I.R.);
- tale circostanza è stata oggetto di segnalazione alla DL e impresa, invitando gli stessi ad integrare la documentazione finale, ovvero a voler procedere alle opportune verifiche e rettifiche contabili, senza ottenere riscontro;

CONSIDERATO ALTRESÌ che, allo stato, la mancanza della documentazione di cui sopra (a corredo delle spese relative ai trasporti a rifiuto e smaltimenti in discarica), non consente di provvedere alla chiusura contabile/amministrativa dell'intervento ed alla conseguente rendicontazione delle spese sostenute, finanziate con i fondi PSR Campania 2014-2020 misura 125;

ATTESO che, la mancata chiusura contabile/amministrativa è causa di revoca dell'intero finanziamento dell'opera per cui è necessario concludere l'iter previsto dalla normativa;

RITENUTO pertanto, ed a tal fine, di procedere:

- alla rettifica, in autotutela dei provvedimenti di approvazione dello stato finale dei lavori;
- ad escludere dagli atti di contabilità finale le lavorazioni relative ai trasporti a rifiuto e agli smaltimenti in discarica, fatte salve le eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti coinvolti;
- alla riapprovazione dello stato finale dei lavori così come innanzi modificato;
- rielaborare e riapprovare il Quadro Economico Finale dell'Intervento come di seguito:

RIEPILOGO RETTIFICHE APPORTATE AGLI ATTI CONTABILI		
	importo	di cui per oneri della sicurezza indiretti e diretti
lavori contabilità al lordo del ribasso	€ 255.183,45	€ 2.578,96
oneri della sicurezza diretti	€ 2.246,00	€ 2.246,00
totale	€ 257.429,45	€ 4.824,96
<i>detrazioni in rettifica apportate dal RUP</i>		
trasporto a discarica	€ 23.653,36	€ 28,79
smaltimento in discarica	€ 3.190,09	€ -
TOTALE DETRAZIONI	€ 26.843,45	€ 28,79
Totale importo lavori al lordo del ribasso	€ 230.586,00	€ 4.796,17
QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO		
LAVORI		
Totale lavori al lordo del ribasso	€ 230.586,00	
di cui per oneri sicurezza (dirett+indir.)	€ 4.796,17	
importo soggetto a ribasso	€ 225.789,83	
<i>ribasso di gara 9,00%</i>	-€ 20.141,08	
lavori al netto del ribasso	€ 205.648,75	
incidenza oneri per la sicurezza 3%	€ 4.796,17	
Totale lavori e oneri della sicurezza	€ 210.444,92	
SOMME A DISPOSIZIONE		
iva sui lavori	€ 44.193,43	
spese tecniche	€ 22.025,78	
IVA su spese tecniche	€ 4.625,42	
Totale somme a disposizione	€ 70.844,63	
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 281.289,55	
RIPARTIZIONE SPESE STATO FINALE		
	c/capitale	c/iva
lavori	€ 210.444,92	€ 44.193,43
spese tecniche	€ 22.025,78	€ 4.625,42
totale	€ 232.470,70	€ 48.818,85

DATO ATTO:

- che le somme percepite dall'impresa per i SAL 1,2 e 3 ammontano ad € 214.181,92 in C/capitale ed € 44.978,20 in C/iva, risulta un'eccedenza di somme percepite e da restituire da parte della ditta appaltatrice di € 3.736,99 (214.282,92-210.444,92) in C/capitale ed € 784,78 (44.978,20-44.193,43) in C/iva, per complessivi € 4.521,77;
- che le somme definitivamente spettanti per l'intervento di "Sistemazione ed adeguamento della strada comunale Serroni Frascineta " scaturite dal quadro economico finale, così come rielaborato e rettificato dal RUP, ammontano a complessivi € 232.470,70 in C/Capitale ed a € 48.818,85 in C/IVA per complessivi € 281.289,55;
- che le somme fin qui erogate dalla Regione Campania ammontano ad € 242.039,03 per spese in c/capitale ed € 48.407,81 in c/IVA, per un totale di € 290.446,94
- che occorre riformulare la richiesta di pagamento SAL 100% in C/Capitale di € 0,00 (da restituire € 9.568,33 = 242.039,03-232.470,70) e la richiesta di saldo 0% di chiusura finale;
- che occorre riformulare la richiesta di pagamento del SAL 100% in C/IVA € 411,04 (da incassare € 411,04 = 48.818,85-48.407,81) e la richiesta di saldo 0% di chiusura finale;

VISTI il DLgs 267/2000 e il DLgs 163/2006 (vigente alla data di esecuzione dell'intervento)

DETERMINA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di rettificare, in autotutela, l'approvazione dello stato finale e del quadro economico finale dei lavori di SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE IN LOCALITA' SERRONI - CIG: 0554319E7E CUP: B54E09999930006, disposta con determina n. 158 del 10.06.2015 e successiva n. 19 del 09.03.2016;
- 3) di rettificare gli atti contabili finali, detraendo dagli stessi gli importi delle lavorazioni contabilizzate, relative ai trasporti a discarica per € 23.653,36 e quelle relative allo smaltimento in discarica per € 3.190,09, al lordo del ribasso e dell'incidenza della sicurezza, per complessivi € 26.843,45 e, di conseguenza, riapprovare la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione degli stessi per **€ 230.586,00** oltre iva, al netto del ribasso e compreso gli oneri per la sicurezza,;
- 4) di rettificare e riapprovare il quadro economico finale dei lavori di SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE IN LOCALITA' SERRONI" CIG: 0554319E7E CUP: B54E09999930006 nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO		
LAVORI		
Totale lavori al lordo del ribasso	€	230.586,00
di cui per oneri sicurezza (dirett+indir.)	€	4.796,17
importo soggetto a ribasso	€	225.789,83
<i>ribasso di gara 9,00%</i>	-€	20.141,08
lavori al netto del ribasso	€	205.648,75
incidenza oneri per la sicurezza 3%	€	4.796,17
Totale lavori e oneri della sicurezza	€	210.444,92
SOMME A DISPOSIZIONE		
iva sui lavori	€	44.193,43
spese tecniche	€	22.025,78
IVA su spese tecniche	€	4.625,42
Totale somme a disposizione	€	70.844,63
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€	281.289,55

- 5) di dare atto che l'intervento regolarmente eseguito dei lavori di dei lavori di SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE IN LOCALITA' SERRONI" CIG: 0554319E7E CUP: B54E09999930006 ammonta a complessivi **€ 281.289,55** di cui **€ 232.470,70 per spese in C/Capitale ed € 48.818,85 per spese in C/IVA;**
- 6) di accertare pertanto una **minore spesa sostenuta in C/Capitale di € 36.461,56** rispetto al Contributo assegnato con DD n. 598 del 12.05.2011 in € 268.932,26;
- 7) di accertare altresì una **minore spesa sostenuta in C/IVA di € 4.967,61** rispetto al Contributo assegnato con DD n. 1493 del 09.11.2011 in € 53.786,46;
- 8) di dare atto che le spese riportate nel Quadro Economico Finale sono state interamente documentate, liquidate e quietanzate dai percettori;
- 9) di trasmettere copia della presente alla Regione Campania unitamente alla formulazione della richiesta di SAL 100% ed alla documentazione a corredo dei pagamenti effettuati;
- 10) di disporre la restituzione delle somme percepite in anticipazione in C/Capitale e non utilizzate per **€ 9.568,33**, con le modalità e nei termini che la Regione vorrà indicare;
- 11) di formulare alla Regione la richiesta di saldo del contributo in C/Iva di **€ 411,04** dando atto che le spese sostenute per IVA indicate del QTE finale sono state interamente documentate, liquidate e quietanzate dai percettori;
- 12) di riservarsi, in autotutela, di richiedere ai soggetti interessati, la restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto alle somme finali come innanzi rideterminate, per

complessivi € 4.521,77 di cui € 3.736,99 relative alle spese in C/capitale di ed in € 784,78 in C/IVA;

Il Responsabile dell'Area Tecnica – sett. I

F.to Ing. Alfonso AMATO

Il Responsabile dell'Area Tecnica – sett. II

F.to Ing. Piercarlo GARGIULO



Il Responsabile del Settore
F.to Alfonso Amato

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 31-12-2021



Il Responsabile
F.to Alfonso Amato

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 9/2/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 24/02/2022

Buccino: - 9 FEB. 2022



Il Responsabile
F.to
