



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

DETERMINAZIONE N. 48 del 13-03-2019
Registro servizio 41 del 13-03-2019

Del Responsabile: Geom. Michele LUORDO

Oggetto: Approvazione del Quadro Economico a consuntivo dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI- IMPIANTO PALESTRA COMUNALE RIONE BORGO - CPV 45454100-5 - CUP B57B15000080002. - CIG: 61962646C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento sindacale prot. N. 6934 del 25/09/2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;

VISTO che con delibera della G.C. n. 59 del 30/03/2015 veniva approvato il progetto esecutivo di "COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PESCARA - RIONE BORGO", per l'importo complessivo pari ad € 512.164,46 di cui € 395.733,61 per lavori soggetti a ribasso, € 23.270,02 per oneri della sicurezza oltre le somme a disposizione pari a € 116.430,85 per un totale di € 512.164,46 redatto dall'ing. Antonio Salimbene all'uopo incaricato con Determina n. 83 del 27/03/2015 con il seguente quadro economico:

COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE RIONE BORGO

QUADRO ECONOMICO PRE GARA

SOMME PER LAVORI

Importo lavori

372.463,59

Incidenza Oneri della Sicurezza

23.270,02

**TOTALE
LAVORI**

395.733,61

**SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE**

Imprevisti	16.785,66
IVA sui Lavori + imprevisti 10%	39.573,36
Spese Tecniche	
progettazione, direzione lavori, sicurezza	39.990,00
relazione geologica	2.168,50
collaudo	1.257,00
Oneri Contributivi	1.736,62
(IVA su spese tecniche 22%)	9.933,47
Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e.i. 1,26%	4.986,24

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO
 QUOTA REGIONALE
 QUOTA COMUNALE

116.430,85
512.164,46
445.164,46
67.000,00

VISTO che con determina n, 276 dei 30/10/2015 sono stati approvati i verbali di aggiudicazione provvisoria della gara per i lavori di "COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PESCARA - RIONE BORGO";

VISTO che con Determina n. 282 del 31/10/2015 con la quale si approvava il Quadro Economico rimodulato a seguito di gara:

COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE RIONE BORGO

QUADRO ECONOMICO POST GARA

SOMME PER LAVORI

Importo lavori	361.289,69
Incidenza Oneri della Sicurezza	23.270,02
TOTALE LAVORI	384.559,71

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti	16.797,98
IVA sui Lavori + imprevisti 10%	40.135,77
Spese Tecniche progettazione, direzione lavori, sicurezza relazione geologica	38.418,95
collaudo	1.710,94
Oneri Contributivi (IVA su spese tecniche 22%)	700,64
Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e.i. 1,26%	1.633,22
	9.342,03
	7.691,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	116.430,72
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	500.990,43
QUOTA REGIONALE	433.990,43
QUOTA COMUNALE	67.000,00

VISTO che con Determina 242 del 02/10/2015 veniva aggiudicata definitivamente all'impresa JOINT SUD srl di Buccino l'esecuzione dei lavori di "COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PESCARA - RIONE BORGO", per un importo dei lavori pari a € 361.289,69 al netto del ribasso d'asta ed € 23.270,0 per oneri sicurezza per un totale di € 384.559,71, oltre IVA al 10%;

VISTO che in data 06/10/2015, protocollo n. 6699, veniva acquisito agli atti il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'Urgenza, sottoscritto in data 06/10/2015 con inizio lavori in data 12/10/2015;

VISTO il contratto di appalto, per un importo complessivo dei lavori pari a € 384.559,71, stipulato in data 29/10/2015 e registrato ad Eboli il 03/11/2015 al n. 5604, al repertorio comunale al n. 24/2015;

VISTA la perizia di assestamento corredata dal verbale di concordamento nuovi prezzi e da atto di sottomissione agli stessi patti e condizioni del contratto originario e che la somma dei lavori pari ad € 384.452,59, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza, rientra nel 5% della discrezionalità della Direzione Lavori, e che i lavori della perizia di assestamento non variano la natura dell'opera, ma rendono più funzionale l'opera stessa;

VISTO che con determina n. 317 del 30/11/2015 veniva dato incarico di Collaudatore in Corso d'Opera all' arch. Olga Annunziata, per un importo pari ad € 700,64 oltre oneri contributivi (4%) esente IVA (regime minimi);

VISTO che con determina n. 318 del 30/11/2015 veniva dato incarico al geologo dott. Angelo Di Rosario, per un importo pari ad € 1.710,94 oltre oneri contributivi (4%) ed IVA (22%);

VISTA la determina n. 339 del 11/12/2015 di approvazione del SAL n. 1 pari ad € 357.484,95 al netto del ribasso del 3%, della ritenuta per infortuni del 0.5% e dell'IVA al 10%;

VISTA la fattura dell'impresa JOINT SUD S.r.l., n. 3-2015 del 10/12/2015, acquisita al protocollo n. 8469 del 10/12/2015, per un imponibile di € 357.484,95 e IVA pari a € 35.748,50 per un importo totale pari ad € 393.233,45;

VISTA la determina n. 341 del 11/12/2015 di approvazione degli oneri tecnici per progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza, relativi al SAL 1 per un importo totale di € 33.280,00 comprensivo di oneri contributivi, IVA pari ad € 7.321,60 per un totale di € 40.601,60;

VISTA la fattura n. FATTPA 2-2015 del 09/12/2015, protocollo n. 8421 del 10/12/2015, dell'ing. Antonio Salimbene da Buccino, per un imponibile di € 20.800,00 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA pari a € 4.576,00, per un importo totale pari ad € 25.376,00 e la fattura n. FATTPA 3-2015 del 10/12/2015, protocollo n. 8473 del 11/12/2015 dell'ing. Antonio Salimbene da Buccino, per un imponibile di € 12.480,00 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA pari a € 2.745,60, per un importo totale pari ad € 15.225,60; per un totale complessivo pari ad € 40.601,60;

VISTO che con nota del 18/12/2015 protocollo n. 8702 il Direttore dei Lavori, ing. Antonio Salimbene trasmetteva la seguente documentazione:

- 1) SAL Finale
- 2) Certificazione di Ultimazione Lavori
- 3) Certificato di Regolare Esecuzione

VISTO lo Stato Finale dei Lavori di importo dei lavori eseguiti pari ad € 384,452,59 al netto del ribasso e compreso gli oneri della sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 38.445,26 per un totale di € 422.897,85;

VISTE le competenze tecniche spettanti ai singoli professionisti come da determinare:

- ing. Antonio Salimbene in qualità di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, determina n. 83 del 27/03/2015 per un importo pari ad € 39.990,00 oltre contributo previdenziale (4%) ed IVA (22%).

- arch. Olga Annunciata in qualità di Collaudatore in Corso d'Opera, con determina n. 317 del 30/11/2015 per un importo pari ad € 700,64 oltre oneri contributivi (4%) esente IVA

- geologo dott. Angelo Di Rosario, determina n. 318 del 30/11/2015 per un importo pari ad € 1710.94 oltre oneri contributivi (4%) ed IVA (22%)

VISTO la fattura (a Saldo) dell'ing. Antonio Salimbene n. FTTPA 4 del 15/12/2015, acquisita al protocollo n. 8628 del 16/12/2015 per un imponibile di € 6.675,71 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA al 22% pari a € 1.468,66, per un importo totale pari ad € 8.144,37;

VISTO la fattura (a Saldo) dell'arch. Olga Annunziata n. FTTPA 1J5 del 17/12/2015, acquisita al protocollo n. 8689 del 18/12/2015 2015 per un imponibile di € 728,66 comprensivo di cassa previdenziale ed oneri, esente IVA (regime minimi);

VISTO la fattura (a Saldo) del geologo dott. Angelo Di Rosario n., FTTPA 7/5 del 14/12/2015, acquisita al protocollo n. 8569 del 15/12/2015 per un imponibile di € 1.745,16 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA al 22% pari a € 383,94, per un importo totale pari ad € 2.129,10;

VISTO che con determina n.367 del 23/12/2015 è stato approvato lo stato finale dei lavori come riportato nel quadro economico :

COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE RIONE BORGO 1° SAL

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE

SOMME PER LAVORI

Importo lavori	361.182,57
Incidenza Oneri della Sicurezza	23.270,02
TOTALE LAVORI	384.452,59

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti	16.797,98
IVA sui Lavori + imprevisti 10%	40.125,06
Spese Tecniche progettazione, direzione lavori, sicurezza relazione geologica	38.418,95
collaudo	700,64
Oneri Contributivi (IVA su spese tecniche 22%)	1.633,22
Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e.i. 1,26%	9.342,03
	7.689,05

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 116.417,87

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO 500.870,46

QUOTA REGIONALE 433.870,46

QUOTA COMUNALE 67.000,00

TOTALE GENERALE

€ 500.883,44

VISTO il Quadro delle spese effettuate e delle fatture da quietanzare:

Descrizioni	DITTA	NUMERO	DATA (gg/mm/aaaa)	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	(colonna) liquidazione	data	Mandato	DATA	IMPORTO	quietanza	data	IMPORTO	Data Liberatoria (gg/mm/aaaa)	IVA Pagata
ISAL	JOINT SUD SRL	3	10/12/2015	357.484,85	36.748,50	393.233,45	76	20/08/16	207-208	29/06/2016	337441,64+55791,81			337441,64+55791,81		357.485,00
	JOINT SUD SRL	4	22/12/2015	26.967,54	2.630,76	29.598,40	367	23/12/15				519-514	30/16/2016			
Descrizioni																
Acc. Progettazione Direzione L.	ING. ANTONIO SALIMBENE	2	09/12/2015	20.800,00	4.576,00	25.376,00	341	11/12/15	209	29/06/2016	25.376,00			25.376,00		4.576,00
Att. Progettazione Direzione L.	ING. ANTONIO SALIMBENE	3	10/12/2015	12.480,00	2.745,00	15.225,00	341	11/12/15	210	29/06/2016	15.225,00	518	01/07/2016	15.225,00		2.745,00
Acc. Progettazione Direzione L.	ING. ANTONIO SALIMBENE	4	15/12/2015	6.675,71	1.408,86	8.144,37	367	23/12/15				519	01/07/2016			
REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA	GEOL. ANGELO DI ROSARIO	7	14/12/2015	1.745,16	383,94	2.129,10	367	23/12/15								
COLLAUDO	ARCH. OLOA ANNUNZIATA	5	17/12/2015	728,66		728,66	367	23/12/15								
				Totale FATTURE	428.882,52	47.618,45	474.501,57									

VISTO il Quadro economico a consuntivo:

Lavori	€ 381.182,57	SPESE	
Oneri sicurezza	€ 23.270,02		
TOTALE LAVORI	€ 384.452,59		€ 384.452,59
iva lavori	€ 38.445,26		€ 38.445,26
dl e prog	€ 38.418,95		€ 38.418,95
geologo	€ 1.710,94		€ 1.710,94
Collaudo	€ 728,66		€ 728,66
Oneri Prev	€ 1.633,22		€ 1.570,98
iva 22%	€ 9.342,03		€ 9.174,20
oneri RUP	€ 7.689,05		0
omme a disposizione	€ 97.968,11		
TOTALE	€ 482.420,70		

DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare il Quadro economico a consuntivo per i lavori di "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI CENTRO ANZIANI IN LOC. PASTENI" nel seguente modo

Lavori	€ 381.182,57	SPESE	
Oneri sicurezza	€ 23.270,02		
TOTALE LAVORI	€ 384.452,59		€ 384.452,59
iva lavori	€ 38.445,26		€ 38.445,26
dl e prog	€ 38.418,95		€ 38.418,95
geologo	€ 1.710,94		€ 1.710,94
Collaudo	€ 728,66		€ 728,66
Oneri Prev	€ 1.633,22		€ 1.570,98
iva 22%	€ 9.342,03		€ 9.174,20
oneri RUP	€ 7.689,05		0
omme a disposizione	€ 97.968,11		
TOTALE	€ 482.420,70		

4. di trasmettere la presente alla Regione Campania unitamente alla richiesta di erogazione del saldo;

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile del Settore 1 dell'UTC in ordine alla regolarità tecnica della presente e appone il visto di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore



Geom. Michele LUORDO

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile.



Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Ernesto Ciuoglio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 13 MAR. 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

Buccino: 13 MAR. 2019



Il Responsabile

Sabato Antonio TRIMARCO