



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

DETERMINAZIONE N. 125 del 27-03-2020
Registro servizio 97 del 27-03-2020

Del Responsabile: Alfonso Amato

Oggetto: Liquidazione saldo spese tecniche per direzione dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI- IMPIANTO PALESTRA COMUNALE RIONE BORGO - CPV 45454100-5 - CUP B57B15000080002 - CIG. - 61962646C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento sindacale prot. N. 6934 del 25/09/2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;

VISTO che con delibera della G.C. n. 59 del 30/03/2015 veniva approvato il progetto esecutivo di "COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PESCARA - RIONE BORGO", per l'importo complessivo pari ad € 512.164,46 di cui € 395.733,61 per lavori soggetti a ribasso, € 23.270,02 per oneri della sicurezza oltre le somme a disposizione pari a € 116.430,85 per un totale di € 512.164,46 redatto dall'ing. Antonio Salimbene all'uopo incaricato con Determina n. 83 del 27/03/2015 con il seguente quadro economico:

COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE RIONE BORGO

QUADRO ECONOMICO PRE GARA

SOMME PER LAVORI

Importo lavori	372.463,59
Incidenza Oneri della Sicurezza	23.270,02
TOTALE LAVORI	395.733,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti	16.785,66
IVA sui Lavori + imprevisti 10%	39.573,36
Spese Tecniche	
progettazione, direzione lavori, sicurezza	39.990,00
relazione geologica	2.168,50
collaudo	1.257,00
Oneri Contributivi	1.736,62
(IVA su spese tecniche 22%)	9.933,47
Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e.i. 1,26%	4.986,24

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	116.430,85
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	512.164,46
QUOTA REGIONALE	445.164,46
QUOTA COMUNALE	67.000,00

VISTO che con determina n. 276 del 30/10/2015 sono stati approvati i verbali di aggiudicazione provvisoria della gara per i lavori di "COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PESCARA - RIONE BORGO";

VISTA la Determina n. 282 del 31/10/2015 con la quale si approvava il Quadro Economico rimodulato a seguito di gara:

COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE RIONE BORGO

QUADRO ECONOMICO POST GARA

SOMME PER LAVORI

Importo lavori	361.289,69
Incidenza Oneri della Sicurezza	23.270,02
TOTALE LAVORI	384.559,71

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti	16.797,98
IVA sui Lavori + imprevisti 10%	40.135,77
Spese Tecniche progettazione, direzione lavori, sicurezza relazione geologica	38.418,95
collaudo	1.710,94
Oneri Contributivi	700,64
(IVA su spese tecniche 22%)	1.633,22
Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e.i. 1,26%	9.342,03
	7.691,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	116.430,72
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	500.990,43
QUOTA REGIONALE	433.990,43
QUOTA COMUNALE	67.000,00

VISTO che con Determina 242 del 02/10/2015 veniva aggiudicata definitivamente all'impresa JOINT SUD srl di Buccinelli l'esecuzione dei lavori di "COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PESCARA - RIONE BORGO", per un importo dei lavori pari a € 361.289,69 al netto del ribasso d'asta ed € 23.270,0 per oneri sicurezza per un totale di €384.559,71, oltre IVA al 10%;

VISTO che in data 06/10/2015, protocollo n. 6699, veniva acquisito agli atti il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'Urgenza, sottoscritto in data 06/10/2015 con inizio lavori indata 12/10/2015;

VISTO il contratto di appalto, per un importo complessivo dei lavori pari a € 384.559,71, stipulato in data 29/10/2015 e registrato ad Eboli il 03/11/2015 al n.IT 5604, al repertorio comunale al n. 24/2015;

VISTA la perizia di assestamento corredata dal verbale di concordamento nuovi prezzi e da atto di sottomissione agli stessi patti e condizioni del contratto originario e che la somma dei lavori pari ad € 384.452,59, al netto del ribasso d'asta e comprensivo

degli oneri della sicurezza, rientra nel 5% della discrezionalità della Direzione Lavori, e che i lavori della perizia di assestamento non variano la natura dell'opera, ma rendono più funzionale l'opera stessa;

VISTO che con nota del 18/12/2015 protocollo n. 8702 il Direttore dei Lavori, ing. Antonio Salimbene trasmetteva la seguente documentazione:

- 1) SAL Finale
- 2) Certificazione di Ultimazione Lavori
- 3) Certificato di Regolare Esecuzione

VISTO lo Stato Finale dei Lavori di importo dei lavori eseguiti pari ad € 384,452,59 al netto del ribasso e compreso gli oneri della sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 38.445,26 per un totale di €422.897,85;

VISTO che con determina n.367 del 23/12/2015 è stato approvato lo stato finale dei lavori come riportato nel qua economico :

COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE RIONE BORGO 1° SAL

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE

SOMME PER LAVORI

Importo lavori	361.182,57
Incidenza Oneri della Sicurezza	23.270,02
TOTALE LAVORI	384.452,59

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti	16.797,98
IVA sui Lavori + imprevisti 10%	40.125,06
Spese Tecniche progettazione, direzione lavori, sicurezza relazione geologica	38.418,95
collaudo	700,64
Oneri Contributivi (IVA su spese tecniche 22%)	1.633,22
Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e.i. 1,26%	9.342,03
	7.689,05

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	116.417,87
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	500.870,46
QUOTA REGIONALE	433.870,46
QUOTA COMUNALE	67.000,00

TOTALE GENERALE € 500.883,44

VISTA la fattura (a Saldo) dell'ing. Antonio Salimbene n. FTTPA 4 del 15/12/2015, acquisita al protocollo n. 8628 16/12/2015 per un imponibile di € 6.675,71 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA al 22% pari a € 1.468,66, per importo totale pari ad € 8.144,37;

VISTO il Decreto di finanziamento n. 449 del 25/10/2019 della Regione Campania con il quale veniva erogata l'ultima rata del finanziamento dei lavori di "COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PESCARA - RIONE BORGO", per un importo di Euro 27.575,83;

VISTA la determina di impegno di spesa n.500 del 31/12/2019 delle spese tecniche per direzione dei lavori "COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PESCARA - RIONE BORGO" per una somma di Euro 6.675,71 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA al 22% pari a € 1.468,66, per un importo totale pari ad € 8.144,37;

VISTO il Certificato di regolarità contributiva che presenta esito regolare;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare la fattura (a Saldo) dell'ing. Antonio Salimbene n. FTTPA 4 del 15/12/2015, acquisita al protocollo n. 8 del 16/12/2015 per un imponibile di € 6.675,71 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA al 22% pari a € 1.468,66, per un importo totale pari ad € 8.144,37 dando atto che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti per cui l'imponibile sarà corrisposto alla ditta e l'IVA versata all'erario con modello F24 EP;
3. prelevare la somma di Euro 8.144,37 sul capitolo 8107;
4. di trasmettere la presente alla Regione Campania unitamente alla richiesta di erogazione del saldo;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geom. Michele Luordo



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

ing. Alfonso AMATO




Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 27-03-2020

Il Responsabile
Geom. Michele LUORDO



Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Liquidazione N. 94 del 09-04-2020	
Su Impegno N. 405 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 331 Tecnico del 31-12-2019 avente per oggetto Impegno di spesa saldo spese tecniche per direzione dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CIG 61962646C	
5° livello 08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 8107 / Articolo ro completamento impianto sportivo Palestra Scuola Elementare. Decreto Regionale n. 449/2019.	
Causale	Liquidazione saldo spese tecniche per direzione dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI- IMPIANTO PALESTRA COMUNALE RIONE BORGO - CPV 45454100-5 - CUP B57B15000080002 - CIG
Importo	Euro 8.144,37

Buccino: 09-04-2020

Il Responsabile finanziario
Rag. Ernesto CRUOGLIANO



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 17 APR. 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

02/05/2020

Buccino: 17 APR. 2020

Il Responsabile

