



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

DETERMINAZIONE N. 165 del 10-05-2021
Registro servizio 93 del 10-05-2021

Del Responsabile: Alfonso Amato

Oggetto: Legge 160-2019 art. 1 comma 29 - DM 14.01.2020 - Interventi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale - Liquidazione saldo lavori in economia afferenti i lavori di messa in sicurezza e risanamento del tratto stradale alla loc. Petrosa CUP B53D20001600001 CIG 843669769B. - 843669769B

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTA la Delibera di Giunta n. 32 del 04/03/2019 relativa all'approvazione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, immediatamente eseguibile e la Delibera n.53 del 01/04/2019 di indirizzo al responsabile del settore amministrativo e finanziario;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 319 del 18 gennaio 2021 di nomina a responsabile dell'Area Tecnica con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 in redazione;

VISTA l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. N. 39/2013

PREMESSO:

- Che l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
- che con delibera di G.C. n. 100 del 14.09.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza del tratto stradale alla loc. Petrosa" nell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.975,40 per lavori, redatto dall'ing. Alfonso AMATO Responsabile dell'Area Tecnica;
- che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
- che a tal fine veniva interpellata la ditta RTV GROUP SRLS con sede in Buccino alla loc. Iannicastro n. 2 CF 05745790658, nella persona del legale rappresentante geom. Angelo Vece da Acerno che si dichiarava disponibile ad eseguire le lavorazioni previste, ed in possesso dei requisiti di legge previsti per le lavorazioni di che trattasi;
- che a seguito di sopralluogo con la ditta interpellata del giorno 14 settembre u.s., è stato pertanto concordato di eseguire le lavorazioni innanzi descritte, per l'importo di progetto, con l'applicazione del ribasso del 5% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 39.975,40 (compresi gli oneri della sicurezza di € 1.199,26) per un importo contrattuale di € 38.036,59 oltre iva al

10% da computarsi a misura, nonché la tempistica necessaria, determinata in 90 gg naturali e consecutivi;

- che con determina n. 236 del 14.09.2020 i lavori sono stati affidati alla ditta incaricata per l'importo pattuito e formalizzato l'incarico mediante sottoscrizione del relativo contratto sotto forma di scrittura privata ed impegnate le somme necessarie giusto impegno n. 176/2020;
- che in data 14.09.2020 è stata effettuata la consegna dei lavori da eseguirsi nel termine di 90 giorni naturali e consecutivi;
- che in data 30.09.2020 risulta essere stata accreditata in Tesoreria l'anticipazione del 50% del contributo concesso dal MIT ai sensi dell'art. 1 comma 29 pari ad € 25.000,00
- che i lavori sono in fase di ultimazione;
- che con determina n. 268 del 23.10.2020 è stato approvato e liquidato il SAL n. 1 per un importo di € 22.700,00 oltre iva al 10%
- che durante il corso dei lavori sono state eseguite le lavorazioni di progetto, apportando lievi modifiche alle quantità di alcune lavorazioni, resesi necessarie al fine di migliorare la fruibilità dell'intervento, nell'ambito della discrezionalità della DL;
- che dette modifiche hanno riguardato le movimentazioni dei materiali nell'ambito del cantiere, la modesta estensione dell'area di intervento, con conseguente incremento della sede stradale pavimentata;
- che con determina n. 327 del 14.12.2020 è stata approvata la perizia tecnico-economica di assestamento finale con incremento della spesa di € 1.855,93 oltre iva,, nei limiti di legge
- che in data 16.12.2020 è stato acquisito il certificato di ultimazione dei lavori datato 16.12.2020;
- che in data 16.12.2020 la DL ha redatto la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dell'opera unitamente agli atti contabili;
- con determina n. 92 del 10.05.2021 gen. n. 164 è stato approvato lo stato finale, gli atti contabili finali, la relazione sullo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del tratto stradale alla loc. Petrosa" eseguiti dalla ditta RTV GROUP SRLS con sede in Buccino alla loc. Iannicastro n. 2 CF 05745790658, con il seguente Quadro Economico finale dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO FINALE			
A	LAVORI		
	Importo lavori di progetto		€ 41.929,01
	di cui per oneri per la sicurezza		€ 1.199,26
	Importo lavori soggetti a ribasso		€ 40.729,75
	ribasso di gara (% su lavori sogg. a ribasso)	5,000%	-€ 2.036,49
a.1	importo lavori al netto del ribasso		€ 38.693,26
a.2	oneri per la sicurezza		€ 1.199,26
A	Totale importo contrattuale (a1+a.2)		€ 39.892,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA SUI LAVORI+ lav. Economia	10%	€ 4.515,94
b.2	IMPREVISTI		€ -
b.3	LAVORI IN ECONOMIA		€ 5.266,88
b.4	FONDO EX ART. 113 DLGS 50/2016		€ -
B	Totale somme a disposizione (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6)		€ 9.782,82
C	TOTALE GENERALE (A+B)		
			€ 49.675,34
D	IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO		
			€ 50.000,00
E	ECONOMIE DI GARA (D-C)		
			€ 324,66

Dato atto

- che il CUP dell'intervento è B53D20001600001 ed il CIG 843669769B;

VISTA la fattura n. 23 del 18.12.2020 pervenuta in data 21.12.2020 prot. 8340 di € 5.266,88 oltre iva a saldo dei lavori in economia facenti parte delle somme a disposizione del quadro economico finale approvato con determina n. 92 del 10.05.2021;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle lavorazioni in economia afferenti l'intervento di Messa in sicurezza del tratto stradale alla loc. Petrosa come descritti in premessa, per l'importo di **€ 5.266,88 oltre iva al 10%**;

DATO ATTO che, ai fini della regolarità contributiva, è stato attivato l'intervento sostitutivo nei confronti della Cassa Edile Salernitana, giusta nota acquisita al prot. 2797 del 06.05.2021, per cui verrà disposta la liquidazione delle somme spettanti a quest'ultima;


VISTO il D. Lgs 50/2016;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di liquidare alla ditta RTV GROUP SRLS con sede in Buccino alla loc. Iannicastro n. 2 CF 05745790658 il saldo dei lavori in economia afferenti l'intervento di Messa in sicurezza del tratto stradale alla loc. Petrosa come descritti in premessa, per l'importo di € 5.793,57 iva compresa, giusta fattura n. 23 del 18.12.2020 pervenuta in data 21.12.2020 prot. 8340;
- 3) Di pagare alla ditta RTV GROUP SRLS la sorta imponibile della fattura di cui innanzi, di **€ 5.266,88** di cui:
 - a. **€ 1.109,48** con quietanza a favore della **Cassa Edile Salernitana con sede legale a Salerno alla Via Irno, 109 - C.F. 80020810653**
 - b. **€ 4.157,40** a favore della ditta RTV srls, mediante bonifico sul codice IBAN indicato in fattura
- 4) Di dare atto, che il servizio finanziario provvederà alla liquidazione dell'iva delle fatture innanzi richiamate di **€ 526,69** direttamente all'Erario mediante F24 telematico;
- 5) Di dare atto ai fini della tracciabilità che il CUP è B51H19000010001 - ed il CIG è **7907227225**;
- 6) Di Imputare la spesa complessiva di **€ 5.793,57** al capitolo 8114 del bilancio 2021 in redazione, gestione residui, e finanziato con i fondi ex L. 160/2019 art. 1 comma 29, a valere sull'impegno n. 241-2020 del 14.12.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ing. Alfonso Amato



Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 10-05-2021



Il Responsabile
Alfonso Amato

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Liquidazione N. 92 del 10-05-2021	
Su Impegno N. 241 del 14-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 327 Tcnico del 14-12-2020 avente per oggetto LEGGE 160-2019 ART. 1 COMMA 29 - DM 14,01,2020 - INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DEL TRATTO STRADALE ALLA LOC. PETROSA - APPROVAZIONE PERIZA DI ASSESTAMENTO FINALE CIG 843669769B	
5° livello 08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 8114 / Articolo CONTRIBUTO STATALE PER INTERV. MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO	
Causale	Legge 160-2019 art. 1 comma 29 - DM 14.01.2020 - Interventi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale - Liquidazione saldo lavori in economia afferenti i lavori di messa in sicurezza e risanamento del tratto stradale alla loc.
Importo	Euro 5.793,57
Beneficiario	74 RTV GROUP S.r.l.s.
Quietanza Pagamento Fattura IBAN	

Buccino: 13-05-2021



Il Responsabile finanziario
Rag. Ernesto CRUOGLIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 18 MAG. 2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 02/06/2021

Buccino: 18 MAG. 2021



Il Responsabile