



# Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Copia

**DETERMINAZIONE N. 15-12-2021 del 475**  
Registro servizio 294 del 15-12-2021

**Del Responsabile: Alfonso Amato**

**Oggetto: Legge 145-2018 art. 1 comma 107 - DM 10.01.2019 - Interventi in materia di interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Lavori di Messa in sicurezza dell'area di ingresso dell'edificio scolastico comunale di via Pescara Approvazione atti contabili finali, certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo finale alla ditta esecutrice -CUP B51H19000020001. - 7907241DAF**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

**VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**VISTA** la Delibera di Giunta n. 32 del 04/03/2019 relativa all'approvazione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, immediatamente eseguibile e la Delibera n.53 del 01/04/2019 di indirizzo al responsabile del settore amministrativo e finanziario;

**VISTO** il Decreto Sindacale prot. n. 6186 del 1 ottobre 2021 di nomina a responsabile dell'Area Tecnica con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2021 approvato;

**VISTA** l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. N. 39/2013

### PREMESSO:

- Che con Decreto del Ministero degli Interni del 10 gennaio 2019 è stato assegnato al Comune di Buccino un contributo di 50 mila euro per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 107 della Legge 145/2018 - legge finanziaria 2019.
- che l'Amministrazione Comunale ha inteso utilizzare parte del contributo assegnato per la messa in sicurezza dell'area di ingresso dell'edificio scolastico comunale di via Pescara, interessata da distacchi di intonaco lungo il cornicione, causato da infiltrazioni di acqua piovana nel tetto di copertura, mediante un intervento di manutenzione straordinaria del tetto di copertura e il risanamento dell'intonaco e dei cornicioni;
- che con delibera di G.C. n. 72 del 13.05.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "messa in sicurezza dell'area di ingresso dell'edificio scolastico comunale di via Pescara" nell'importo complessivo di € 23.800,00 di cui € 21.615,30 per lavori, redatto dall'UTC;
- che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale e trovando applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, previo sopralluogo e verbale di concordamento, con determina n. 111 del 15.05.19 i lavori sono stati formalmente affidati alla ditta Carucci Costruzioni srl con sede in Buccino c.f. 04196710563 per l'importo convenuto di € 20.588,57 oltre iva al 10% e i fondi sono stati allocati al capitolo n. 8102 del bilancio 2019;
- che in data 15.05.19 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- In data 22.05.2019 i lavori vennero sospesi e successivamente ripresi in data 04.10.2019 ai sensi del comma 2 dell'art. 158 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 circa le ragioni di pubblico interesse o necessità, preordinate ad eventuali sospensioni dei lavori e tra cui rientrano anche l'interruzione/sospensione dei finanziamenti;
- In data 08.11.2019, accertato che i lavori edili erano stati ultimati, a meno della fornitura e posa in opera della pensilina esterna, in attesa dell'approvvigionamento della stessa i lavori vennero sospesi.
- Successivamente è sopravvenuta l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e tutte le attività non essenziali vennero sospese e rimandate sine die.
- In data 26.05.2021 i lavori di completamento vennero ripresi e contestualmente assegnati 20 gg lavorativi per l'ultimazione delle operazioni
- che in data 07.06.2021 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori;
- che in data 04.08.2021 la DL ha redatto la relazione sul conto finale e il certificato di regolare

esecuzione dell'opera;

**VISTI** gli elaborati contabili finali dell'intervento, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione;

**DATO ATTO**

- che il Quadro Economico finale dell'intervento è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO FINALE</b>			
<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>			
computo		€	<b>22.715,35</b>
Oneri per la sicurezza	5%	€	1.135,77
		€	21.579,58
	ribasso	5,000%	-€ 1.078,98
	netto	€	20.500,59
Oneri per la sicurezza		€	1.135,77
			<b>€ 21.636,36</b>
I.V.A ed eventuali altre imposte sui lavori (10% di A)	10,00%	€	2.163,64
Imprevisti sui lavori compreso iva ≤5% di A	0,50%		
			<b>€ 2.163,64</b>
			<b>€ 23.800,00</b>

- che Il sottoscritto RUP ha commissionato alcuni lavori in economia strettamente connessi all'intervento affidato e relativi ad alcune lavorazioni di finitura conseguenti la installazione della pensilina, computati a parte, ammontanti ad **€ 866,15** oltre iva;
- che il credito complessivo dell'impresa ammonta ad **€ 22.502,51** di cui € 21.636,36 relativi al contratto principale ed € 866,15 per lavori in economia commissionati dal RUP;

**Dato atto**

- che il CUP dell'intervento è B51H19000020001 ed il CIG 7907241DAF;

**VISTA** la fattura n. 22 del 27.10.2021 pervenuta in data 29.10.2021 prot. 7020 di € 22.502,51 oltre iva a saldo dei lavori affidati con determina 160 del 15.05.2019 e quelli commissionati in corso d'opera;

**RITENUTO** di poter procedere alla approvazione degli atti contabili finali, della relazione sullo stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

**DATO ATTO** che ai fini della regolarità contributiva, è stato acquisito il DURC prot. INAIL\_29833062 con validità a tutto il 24.02.2022, e che è stata acquisita la liberatoria dall'Agenzia delle Entrate in materia di verifica inadempimenti per pagamenti superiori a 5 mila euro;

**VISTO** il D. Lgs 50/2016;

**DETERMINA**

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare gli atti contabili finali, la relazione sullo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza dell'area di ingresso dell'edificio scolastico comunale di via Pescara" eseguiti dalla ditta Carucci Costruzioni srl con sede in Buccino c.f. 04196710563;
- 3) Di approvare il quadro economico finale a consuntivo per complessivi € 23.800,00, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>			
computo		€	22.715,35
Oneri per la sicurezza	5%	€	1.135,77
		€	21.579,58
	ribasso	5,000%	-€ 1.078,98
	netto	€	20.500,59
Oneri per la sicurezza		€	1.135,77
			<b>€ 21.636,36</b>
I.V.A ed eventuali altre imposte sui lavori (10% di A)	10,00%	€	2.163,64
Imprevisti sui lavori compreso iva ≤5% di A	0,50%		
		€	2.163,64
		€	<b>23.800,00</b>

- 4) Di approvare la spesa per lavori in economia di finitura conseguenti la installazione della pensilina, computati a parte, ammontanti ad € 866,15 oltre iva;
- 5) Di liquidare alla ditta R Carucci Costruzioni srl con sede in Buccino c.f. 04196710563 il saldo dei lavori di Messa in sicurezza dell'area di ingresso dell'edificio scolastico comunale di via Pescara" come descritti in premessa, per l'importo di € 21.636,36 oltre € 866,15 per lavorazioni in economia, per un totale di € 22.502,51 oltre iva al 10% per € 2.250,25 per complessivi **€ 24.752,76** iva compresa giusta fattura n. 22 del 27.10.2021 pervenuta in data 29.10.2021 prot. 7020;
- 6) Di pagare alla ditta CARUCCI COSTRUZIONI SRL la sorta imponibile della fattura di cui innanzi, di **€ 22.502,51** mediante bonifico sul codice IBAN indicato in fattura;
- 7) Di dare atto, che il servizio finanziario provvederà alla liquidazione dell'Iva della fattura innanzi richiamata di **€ 1.250,25** direttamente all'Erario mediante F24 telematico;
- 8) Di dare atto che il CUP dell'intervento è **B51H19000020001** ed il CIG **7907241DAF**;
- 9) Di Imputare la spesa complessiva di **€ 24.752,76** al capitolo 8102 del bilancio 2021 approvato, gestione residui, e finanziato con i fondi ex L. 145/2018 art. 1 comma 107, a valere per € 22.674,43 sull'impegno n. 145-2019 e per € 2.078,33 sull'impegno 455-2019;

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Ing. Alfonso Amato



Il Responsabile del Settore  
F.to Alfonso Amato

### Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 15-12-2021



Il Responsabile  
F.to Alfonso Amato

### Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

<b>Liquidazione N. 247 del 15-12-2021</b>	
Su Impegno N. 145 del 15-05-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 111 Tcnico del 15-05-2019 avente per oggetto Contributi piccoli investimenti Legge 145/2018 art. 1 comma 107 Interventi di messa in sicurezza de CIG 7907241DAF	
5° livello 08.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 8102 / Articolo SPESE RELATIVE A CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI EX ART. 1 COMMA 107 L. 145/2018	
Causale	Legge 145-2018 art. 1 comma 107 - DM 10.01.2019 - Interventi in materia di interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Lavori di Messa in sicurezza dell'area di ingresso dell'edificio scolastico comunale di via Pescara Approvazione atti contabili finali, certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo finale alla ditta esecutrice -CUP B51H19000020001
Importo	Euro 22.674,43
Beneficiario	95 IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L.
Quietanza Pagamento fattura IBAN	
<b>Liquidazione N. 248 del 15-12-2021</b>	
Su Impegno N. 455 del 31-12-2019 a Residuo 2020 approvato con Atto n. del avente per oggetto Accertamento residui anno 2019. CIG 7907241DAF	
5° livello 08.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 8102 / Articolo SPESE RELATIVE A CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI EX ART. 1 COMMA 107 L. 145/2018	
Causale	Legge 145-2018 art. 1 comma 107 - DM 10.01.2019 - Interventi in materia di interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Lavori di Messa in sicurezza dell'area di ingresso dell'edificio scolastico comunale di via Pescara Approvazione atti contabili finali, certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo finale alla ditta esecutrice -CUP B51H19000020001
Importo	Euro 2.078,33
Beneficiario	95 IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L.
Quietanza Pagamento fattura IBAN	

Buccino: 14-01-2022



Il Responsabile finanziario  
F.to Rag. Ernesto CRUOGGIO

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 19/1/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 03/02/2022

Buccino: 17 9 GEN. 2022



Il Responsabile  
F.to

Buccino: \_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale  
Il Responsabile