



# Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



**Ufficio Tecnico**

**SERVIZIO 2**

Originale

**DETERMINAZIONE N. 75 DEL 04/09/2013**

**del Responsabile : Luordo Michele**

**Lavori di realizzazione delle fognature incanalabili nel depuratore consortile ubicato nella zona industriale-1° lotto di completamento collettore versante NORD del Capoluogo. Codice SMILE 2007\2013 n, 19**

**Codice CUP B53J070001800019**

**Codice CIG 0491204A5A**

Il Responsabile del Servizio

VISTO

Il provvedimento sindacale prot. n° 7670 del 22/10/2012 di nomina a responsabile del settore con poteri di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;

- il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 ? artt. 107 e 109;

VISTO

- Che con delibera della Giunta Comunale n. 127 del 24\07\2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle fognature incanalabili nel depuratore consortile ubicato nella zona industriale- I lotto di completamento collettore versante nord del capoluogo”;
- Che con Decreto Dirigenziale da parte della G.R. Campania n. 440 del 16\06\2009 veniva impegnata la somma di € 1.486.481,19 per i lavori di realizzazione delle fognature incanalabile nel depuratore consortile ubicato nella zona industriale-1 lotto di completamento collettore versante nord del capoluogo;
- Che con determinazione del responsabile dell’U.T.C. n. 219 del 08\09\2010 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicato l’appalto alla ditta Serena Costruzioni s.a.s. da Nusco (Av) con il ribasso del 20,00% sull’importo a base di appalto;

VISTO il contratto d’appalto dei lavori di che trattasi del giorno tre del mese di gennaio duemilaundici con il quale si affidavano i lavori all’impresa Serena Costruzioni s.a.s. da Nusco(Av);

RILEVATO che, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del contratto , il tempo utile per l’ultimazione dei lavori veniva previsto in 200 giorni naturali e successivi decorrenti dalla data del verbale di consegna ;

ACCERTATO che i lavori consegnati in data 15\02\2011 , a seguito delle intervenute sospensioni e riprese, devono essere ultimati entro il 8\8\2013;

VISTA la richiesta presentata in data 20\5\2013 prot. 3842 dall’impresa appaltatrice Serena Costruzioni & C. s.a.s. di Mallamaci Franco, di proroga del termine di completamento dell’intervento di giorni 180;

SENTITO il geom. Sabato Donato Gerbasio, direttore dei lavori sull’andamento degli syessi e sui tempi di esecuzione che ritiene accoglibile parzialmente la richiesta inoltrata dall’impresa esecutrice e ammissibile la concessione di una proroga del tempo contrattuale

di 90 ( novanta) supportata dalle seguenti motivazioni , che hanno comportato un rallentamento nell'esecuzione dell'opera:

nelle scorse stagioni autunnali e invernali si sono verificati numerosi fenomeni di maltempo che non hanno consentito per molte giornate, il normale svolgimento dei lavori;

le sospensioni dei lavori ha comportato il sovrapporsi di altre commesse da parte dell'impresa appaltatrice in altri comuni;

che a tutt'oggi alcuni proprietari delle particelle interessate dal passaggio del collettore gravati dalla servitu' non hanno sottoscritto l'atto di cessione bonario;

RILEVATO che , le citate situazioni nelle quali si è trovata l'impresa esecutrice, hanno di fatto comportato un forte rallentamento nel prosieguo dei lavori di che trattasi;

RITENUTA l'opportunità, in considerazione della non imputabilità alla stazione appaltante ne all'impresa esecutrice, delle cause che hanno determinato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini stabiliti, di concedere una proroga di giorni 90, fissando un nuovo termine per il completamento dell'opera al 6/11/2013 alle medesime condizioni di cui al contratto rep n. 358 del 3/1/2011 registrato a Eboli il 5/1/2011 n. 6 mod 1N senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante;


RITENUTO di dover provvedere in merito

#### D E T E R M I N A

1) Di concedere ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del capitolato d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e per le motivazioni in premessa, all'impresa Serena Costruzioni & C.s.a.s. di Mallamaci Franco una proroga di giorni 90 (n0vanta) del termine contrattuale stabilito per l'ultimazione dei lavori di realizzazione delle fognature incanalabili nel depuratore consortile ubicato nella zona industriale 1° lotto di completamento collettore versante NORD del capoluogo, fissando conseguentemente il termine ultimo di completamento dell'opera al 6/11/2013;

7) Manda copia della presente al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Municipale, li 04 SET. 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Michele Luordo