



# Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Copia

**DETERMINAZIONE N. 12-01-2022 del 4**  
Registro servizio 3 del 12-01-2022

**Del Responsabile: Alfonso Amato**

**Oggetto: DL CRESCITA art. 30 Approvazione stato finale dei lavori, atti contabili finali, quadro economico finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza viabilità comunale del centro storico Liquidazione saldo impresa Risi Franco - CUP B57H19001940001.. - Z5F2A6C897**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

**VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**VISTO** il Decreto Sindacale prot. n. 6186 del 1 ottobre 2021 di nomina a responsabile dell'Area Tecnica;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2022 in redazione;

**VISTA** l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. N. 39/2013

### **PREMESSO:**

- che l'art. 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi, tra gli altri, di sviluppo territoriale sostenibile anche mediante messa in sicurezza del territorio e del patrimonio pubblico, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
- Che al comune di Buccino, avente popolazione inferiore a 5000 abitanti, è stato assegnato un contributo di 50 mila euro;
- Che l'Amministrazione Comunale nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio pubblico, nello specifico delle vie comunali, ha inteso utilizzare il contributo assegnato, per la messa in sicurezza di parte della viabilità comunale del Centro Storico;
- con delibera di G.C. n. 127 del 28.10.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento;
- che con delibera di G.C. n. 134 del 30.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "messa in sicurezza viabilità comunale del centro storico" nell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.213,09 per lavori, redatto dall'ing. Piercarlo Gargiulo dell'Area Tecnica;
- che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
- che con determina n. 259 del 30.10.2019 i lavori sono stati affidati alla ditta Risi Franco CF in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esecuzione di lavori, con l'applicazione del ribasso del 5% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 33.824,86 (esclusi gli oneri della sicurezza di € 5.388,23) per un importo contrattuale di € 37.521,85 oltre iva al 10% da computarsi a misura;
- che in data 30.10.2019 è stato stipulato il contratto di appalto sotto forma di scrittura privata e contestualmente i lavori sono stati consegnati ed iniziati;
- che durante il corso dei lavori sono state eseguite le lavorazioni di progetto, apportando modifiche alle quantità di alcune lavorazioni, resesi necessarie per sopravvenute condizioni riscontrate nelle operazioni di demolizione/rimozione e smantellamenti delle murature, concentrando l'intervento sulle UMI 45-46 e 145 e sull'immobile di via Egito, ed hanno riguardato le quantità e le modalità di demolizione delle murature pericolanti e le movimentazioni dei materiali interessati;
- che è stata predisposta apposita perizia di assestamento contabile finale,

- che con determina n. 274 del 15.11.2021 Reg. Gen. n. 438 è stata approvata la perizia di assestamento finale dell'intervento, nell'importo complessivo invariato di € 45.473,30, di cui € 39.696,85 per lavori, con un incremento contrattuale di € 2.175,00 pari al 5,8%, nei limiti di legge e coperti dalle somme accantonate per imprevisti e parte delle somme inutilizzate per oneri di scarica e con una economia di spesa di € 4.526,70;
- che in data 06.12.2021 è stata certificata la ultimazione dei lavori;

**VISTI** gli atti contabili finali, il certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale, redatti dalla DL in data 13.12.2021, dai quali scaturisce un credito dell'impresa di € 17.816,85 oltre iva 10% per complessivi € 19.598,54, nei limiti del QTE approvato con determina 274/2021 ed al netto degli acconti percepiti, oltre la somma di € 838,12 oltre iva al 22% per complessivi € 1.022,51 relativo agli oneri di scarica dei materiali smaltiti, corredati da copie dei relativi FIR;

**VISTA** la fattura n. 1 del 10.01.2022 pervenuta in data 11.01.2022 prot. 123 della ditta Risi Franco di € 17.816,85 oltre iva per € 1.781,69 per complessivi € 19.598,54 relativa allo stato finale dei lavori;

**VISTA** la fattura n. 12 del 15.11.2021 pervenuta in data 15.11.2021 prot. 7559 della ditta Risi Franco di € 838,12 oltre iva per € 184,39 per complessivi € 1.022,51 relativa agli oneri di scarica;

**Accertato** l'ammontare complessivo del fondo ex art. 113 del DLgs 50/2016 pari ad € 784,25 (2% dei lavori di progetto pari ad € 39.213,09) riportato nel QTE come spese generali e tecniche;

**Dato atto pertanto che** il quadro economico finale dell'intervento, redatto dal sottoscritto RUP, è articolato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO				
A.1	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>		€	41.502,56
A.2	Oneri per la sicurezza		€	5.388,23
	Importo lavori a base d'asta		€	36.114,33
		ribasso di gara	5,00%	€ 1.805,71
		importo netto dei lavori		€ 34.308,62
	Oneri per la sicurezza		€	5.388,23
		totale lavori contrattuali		€ 39.696,85
B.1	I.V.A ed eventuali altre imposte sui lavori (10% di A)	10,00%	€	3.969,69
B.2	Imprevisti sui lavori compreso iva ≤5% di A	5,00%		
B.3	oneri di scarica		€	838,12
B.4	iva 22% su oneri di scarica		€	184,39
B.5	spese generali e tecniche	2,00%	€	784,25
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			€ 5.776,45
			<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 45.473,30
			<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	€ 50.000,00
			<b>ECONOMIA DI SPESA</b>	€ 4.526,70

con un totale generale dell'intervento di € 45.473,30 ed un totale di economie realizzate sul finanziamento assegnato di € 50.000,00 ammontanti a complessivi € 4.526,70;

**Dato atto** che il CUP dell'intervento è B57H19001940001 ed il CIG Z5F2A6C897;

**Acquisito** il DURC regolare dell'impresa prot. INAIL\_30103662 con validità al 15.03.2022 e la liberatoria della verifica di inadempimenti effettuata presso l'agenzia delle entrate riscossione;

**Ritenuto** pertanto di poter approvare lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico finale dei lavori di messa in sicurezza viabilità comunale del centro storico eseguiti dall'impresa Risi Franco

al fine di richiedere l'erogazione del saldo a valere sul finanziamento concesso, e di differire il pagamento ad avvenuto accredito delle risorse;

**VISTO** l'art. 36 del D. Lgs 50/2016;

**Visto** il D.Lgs. n° 267/2000;

**DETERMINA**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** lo Stato Finale dei Lavori, gli atti contabili finali, il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico finale dell'intervento di messa in sicurezza viabilità comunale del centro storico come esposto in premessa;
3. **di liquidare** alla ditta Risi Franco CF  
la somma di € 17.816,85 oltre iva 10% per complessivi € 19.598,54 a saldo lavori contrattuali, la somma di € 838,12 oltre iva al 22% per complessivi € 1.022,51 a saldo oneri di scarica, per un totale onnicomprensivo di **€ 20.621,05**;
4. **di pagare**, ad avvenuto accredito delle risorse da parte del MEF, alla ditta Risi Franco la somma di **€ 18.654,97** quale quota imponibile delle fatture n. del 10.01.2022 pervenuta in data 11.01.2022 prot. 123, n. 12 del 15.11.2021 pervenuta in data 15.11.2021 prot. 7559;
5. **Di dare atto** che il Servizio Finanziario, in occasione dell'emissione del mandato di pagamento, provvederà a versare all'Erario la somma di **€ 1.966,08** quale IVA sulle fatture di cui innanzi (SPLIT PAYMENT);
6. **Di dare atto** che il CUP dell'intervento è B57H19001940001 ed il CIG Z5F2A6C897;
7. **Di imputare** la spesa complessiva di **€ 20.621,05** al capitolo 8106, a valere sull'impegno n. 458 del 31.12.2019, del bilancio 2022 in redazione, gestione residui, finanziato con il contributo di cui al DL 34/2019 art. 30;

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Alfonso AMATO

Il Responsabile del Settore  
F.to Alfonso Amato




**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 12-01-2022

Il Responsabile  
F.to Alfonso Amato



**Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

<b>Liquidazione N. 3 del 12-01-2022</b>	
Su Impegno N. 458 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. del avente per oggetto Accertamento residui anno 2019. CIG Z5F2A6C897	
5° livello 08.01-2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni	
Capitolo 8106 / Articolo CONTRIBUTO INVESTIMENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	
Causale	DL CRESCITA art. 30 Approvazione stato finale dei lavori, atti contabili finali, quadro economico finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza viabilità comunale del centro storico Liquidazione saldo impresa Risi Franco da Buccino - CUP B57H19001940001.
Importo	Euro 20.621,05
Beneficiario	84 Risi Franco
Quietanza Pagamento fattura IBAN	

Buccino: 13-01-2022

Il Responsabile finanziario  
F.to Rag. Ernesto CRUOGLIO



**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**


La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

26 GEN 2022

10 FEB 2022

Buccino:

Il Responsabile  
F.to



Buccino:

26 GEN 2022

Per copia conforme all'originale  
Il Responsabile

