



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



SERVIZIO 2

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 356 del 03/12/2018
Registro servizio 307 del 03/12/2018

del Responsabile : Luordo Michele

Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Barrate – Portola” – CUP B51B15000250006 – CIG 6390800EFB. APPROVAZIONE STATO FINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 6934 del 25/09/2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;

VISTO che con delibera della G.C. n. 73 del 27/04/2015 veniva approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Barrate – Portola" per l'importo di € 247.000,00 per lavori a base d'asta ed € 8.000,00 per oneri della sicurezza redatto dal geom. Michele Luordo all'uopo incaricato con medesima delibera di G.C. n. 73 del 27/04/2015

VISTO che con determina n. 267 del 31/10/2015 veniva aggiudicata definitivamente la gara per i lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Barrate – Portola alla ditta Joint Sud S.r.l. da Buccino, per un importo di € 243.048,00 al netto del ribasso d'asta per lavori ed € 8.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale di € 251.048,00;

VISTO che con Determina n. 322 del 04/12/2015 si approvava il Quadro Economico rimodulato a seguito di gara:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato	
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			
	1	Importo soggetto a ribasso	€ 247.000,00	1,6 €
3.952,00		€ 243.048,00		
	2	Oneri per la sicurezza	€ 8.000,00	€ 8.000,00
		Totale A(1+2) importo lavori	€ 255.000,00	
€ 251.048,00				
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE			
APPALTANTE				
	1	Allacciamenti	€ 0,00	
1.285,25	2	Imprevisti (max 5% di A)	€ 1.285,25	€
	3	Spese generali (max 12% di A1+A2+B1+B2)	€	
30.600,00		€ 30.600,00		
		Totale B(1+2+3) Somme a disposizione	€ 31.885,25	
		€ 31.885,25		
		Totale investimento (A+B)	€ 286.885,25	€
282.933,25				
C	IVA			
	1	IVA su SG	€ 6.372,00	€ 6.372,00
	2	IVA su imprevisti	€ 282,76	€ 282,76
55.230,56	3	IVA su lavori	€ 56.100,00	€
	4	IVA su allacciamenti	€ 0,00	€ 0,00

Totale IVA	€ 62.754,76	€ 61.885,32
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 350.000,00	€ 344.818,57

VISTO il contratto di appalto, per un importo complessivo dei lavori pari a € 251.048,00, stipulato in data 04/11/2015 e registrato ad Eboli n. 5654 del 05/11/2015, al repertorio comunale al n. 25/2015;

VISTO che in data 04/11/2015, protocollo n. 7452, veniva acquisito agli atti il verbale di consegna dei Lavori in via d'Urgenza, sottoscritto in data 04/11/2015;

VISTE le determine

- n. 342 del 11\12\2015 di liquidazione I° SAL per un importo di € 126.048,13 al netto dell'IVA
- n. 343 del 11\12\2015 di liquidazione oneri tecnici
- n. 366 del 21\12\2015 di liquidazione oneri incentivante
- n. 123 del 11\8\2016 di liquidazione II° SAL
- n. 147 del 12\9\2016 di liquidazione oneri tecnici

VISTA la determina n. 70 del del 27\5\2016 con la quale si approvava la perizia di variante e suppletiva così come predisposta dal Direttore Lavori ing. Raffaele FUCCIA;

ACCLARATO che per effetto delle suindicate variazioni e modificazioni, il quadro economico progettuale, avente importo immutato pari ad Euro 345.113,03, viene ripartito ex novo come segue:

PRESO ATTO dello schema dell'atto di sottomissione all'uopo predisposto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, ed in cui, tra l'altro, si concede per quanto sopra, una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;

VISTO nullaosta da parte della Giunta Regionale della Campania acquisito a questo protocollo in data 10\5\2016 prot. n. 3274

VISTO che i lavori in variante sono stati eseguiti e contabilizzati

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

variante	Importo rimodulato (post gara)	ribasso %	Economie	Perizia di
A LAVORI				
1	Importo soggetto a ribasso € 243.048,00	1,6	€ 3.963,25	€ 243.739,95
2	Oneri per la sicurezza € 8.000,00		€ 8.539,58	
	Totale A(1+2) importo lavori € 251.048,00		€ 252.279,53	
B SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Allacciamenti € 0,00	€ 0,00		
2	Imprevisti (max 5% di A) € 1.285,25	€ 53,72	€ 0,00	

COMUNE DI BUCCINO

3 Spese generali (max 12% di A1+A2+B1+B2) € 30.600,00 €
 30.600,00
 Totale B(1+2+3) Somme a disposizione € 31.885,25 € 30.600,00

Totale investimento (A+B) € 282.933,25 € 4.005,72 € 282.879,53

C IVA
 1 IVA su SG € 6.732,00 € 6.732,00
 2 IVA su imprevisti € 282,76 € 0,00
 3 IVA su lavori € 55.230,56 € 55.501,50
 4 IVA su allacciamenti € 0,00 € 0,00
 Totale IVA € 62.245,32 € 881,26 € 62.233,50

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 345.178,57 € 345.113,03

VISTO che in data 27\11\2017 il direttore dei lavori ing. Raffaele Fuccia ha trasmesso lo stato finale dei lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Barrate-Portola, acquisito a questo protocollo n. 8048 del 27\11\2017 con il seguente quadro economico

Stato finale

A
 1 Importo soggetto a ribasso € 247.739,95
 2 Oneri per la sicurezza € 8.539,58
 Totale A(1+2) importo lavori € 252.279,53
 B
 2 Imprevisti (max 5% di A) € 0,00
 3 Spese generali (max 12% di A1+A2+B1+B2) € 30.600,00
 Totale B(1+2+3) Somme a disposizione € 30.600,00
 Totale investimento (A+B) € 282.879,53
 C
 1 IVA su SG € 1.736,15
 2 IVA su imprevisti € 0,00
 3 IVA su lavori € 55.501,50
 Totale IVA € 57.237,64
 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 340.117,17
 Economie di gara € 9.882,83

VISTO il D.Lgs n. 50/2016;
 RICHIAMATO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
 VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare,così come approva la contabilità finale dei lavori e spese generali così come riportate nel quadro economico finale innanzi riportato; La presente determina viene trasmessa al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i conseguenziali adempimenti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Geom. Michele Luordo

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 03/12/2018



Il responsabile
Luordo Michele

[Handwritten signature]

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (Digs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo

Buccino 03/12/2018



Il responsabile finanziario
Cruoglio Ernesto

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 4 DIC. 2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19/12/2018



Il responsabile

[Handwritten signature]