



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



SERVIZIO 2

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 363 del 05/12/2018

Registro servizio 64 del 05/12/2018

del Responsabile : Luordo Michele

Approvazione del Quadro Economico a consuntivo a valere sugli Obiettivi Operativi 3.1 e 3.3 "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO"- CIG 6072265F95 CUP B54E14001630006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che con delibera della G.C. n. 185 del 25/10/2013 veniva approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI CENTRO ANZIANI IN LOC. PASTENI", per l'importo complessivo pari ad € 502.000,00 di cui € 481.920,00 per lavori a base d'asta, € 20.080,00 per oneri della sicurezza oltre le somme a disposizione pari a € 152.430,73 per un totale di € 654.430,73 redatto dall'ing. Amedeo Isoldi all'uopo incaricato con apposita delibera di G.C.;

VISTO che con determina n. 65 del 13/03/2015 sono stati approvati i verbali di aggiudicazione provvisoria della gara per i lavori di "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI CENTRO ANZIANI IN LOC. PASTENI";

VISTO che con Determina 148 del 03/06/2015 veniva aggiudicata definitivamente alla ditta Fratelli Turco S.r.l. di Buccino l'esecuzione dei lavori di "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI CENTRO ANZIANI IN LOC. PASTENI", per un importo complessivo pari a € 476.988,35, di cui € 456.908,35 al netto del ribasso d'asta per lavori ed € 20.080,00 per oneri sicurezza, al netto di IVA con il seguente Quadro Economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

quadro economico post- gara			
LAVORI	Quota Obiettivo Operativo 3.1	Quota Obiettivo Operativo 3.3	TOTALE
lavori soggetti a ribasso	€ 266.169,27	€ 190.739,08	€ 456.908,35
sicurezza	€ 11.697,49	€ 8.382,51	€ 20.080,00
totale	€ 277.866,76	€ 199.121,59	€ 476.988,35
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su lavori	€ 29.243,72	€ 20.956,29	€ 50.200,00
Imprevisti	€ 14.621,86	€ 10.478,14	€ 25.100,00
IVA su Imprevisti	€ 3.216,89	€ 2.305,25	€ 5.522,14
Spese tecniche	€ 23.301,76	€ 16.698,24	€ 40.000,00
IVA su spese tecniche	€ 5.126,39	€ 3.673,61	€ 8.800,00
Spese per commissione e pubblicità	€ 7.438,27	€ 5.330,32	€ 12.768,59
Incentivo RUP	€ 5.848,74	€ 4.191,26	€ 10.040,00
totale	€ 88.797,63	€ 63.633,10	€ 152.430,73
TOTALE PROGETTO	€ 366.664,39	€ 262.754,69	€ 629.419,08

VISTO il contratto di appalto, per un importo complessivo dei lavori pari a € 476.988,35, stipulato in data 10/09/2015 e registrato ad Eboli n. 4693 del 14/09/2015, al repertorio comunale al n. 19/2015;

VISTO che in data 05/06/2015, protocollo n. 3804, veniva acquisito agli atti il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'Urgenza, sottoscritto in data 04/06/2015;

PRESO ATTO delle seguenti determinazioni con le quali si è proceduto ad affidare le seguenti prestazioni:

quadro spese effettuate			
LAVORI	Quota Obiettivo Operativo 3.1	Quota Obiettivo Operativo 3.3	TOTALE
lavori soggetti a ribasso	€ 255.475,75	€ 183.076,01	€ 438.551,76
sicurezza			
totale	€ 255.475,75	€ 183.076,01	€ 438.551,76
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su lavori	€ 25.547,58	€ 18.307,60	€ 43.855,18
Imprevisti			€ 0,00
IVA su Imprevisti			€ 0,00
Spese tecniche	€ 18.170,61	€ 13.021,21	€ 31.191,82
IVA su spese tecniche	€ 3.997,53	€ 2.864,67	€ 6.862,20
Spese per commissione e pubblicità			€ 0,00
Incentivo RUP	€ 3.046,68	€ 2.183,28	€ 5.229,96
totale	€ 50.762,41	€ 36.376,75	€ 87.139,16
TOTALE PROGETTO	€ 306.238,16	€ 219.452,76	€ 525.690,92

VISTO il Quadro del residuo da erogare:

residuo da erogare			
LAVORI	Quota Obiettivo Operativo 3.1	Quota Obiettivo Operativo 3.3	TOTALE
lavori soggetti a ribasso	€ 24.404,38	€ 17.488,39	€ 41.892,77
sicurezza	€ 11.697,49	€ 8.382,51	€ 20.080,00
totale	€ 36.101,87	€ 25.870,90	€ 61.972,77
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su lavori	€ 3.610,18	€ 2.587,09	€ 6.197,27
Imprevisti	€ 910,99	€ 652,83	€ 1.563,82
IVA su Imprevisti	€ 91,10	€ 65,28	€ 156,38
Spese tecniche	€ 5.131,15	€ 3.677,03	€ 8.808,18
IVA su spese tecniche	€ 1.128,86	€ 808,94	€ 1.937,80
Spese per commissione e pubblicità	€ 7.438,27	€ 5.330,32	€ 12.768,59
Incentivo RUP	€ 2.802,06	€ 2.007,98	€ 4.810,04
totale	€ 21.112,61	€ 15.129,48	€ 36.242,09
TOTALE PROGETTO	€ 57.214,47	€ 41.000,38	€ 98.214,86

VISTO: Il verbale di Ultimazione dei Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale dei lavori, trasmessi a questo ente in data 07/12/2015 protocollo n. 8340, redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Amedeo Isoldi;

VISTA la fattura a stato finale della Ditta Fratelli Turco srl n.4 del 30/11/2018 per un importo di Euro 61,972,77 oltre IVA al 10% pari ad Euro 6.197,28 per un totale di Euro 68.170,05;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il Quadro economico a consuntivo per i lavori di "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI CENTRO ANZIANI IN LOC. PASTENI" nel seguente modo

quadro economico a seguito di relazione imprevisti			
LAVORI	Quota Obiettivo O	Quota Obiettivo Oper	TOTALE
lavori soggetti a ribasso	€ 279.880,13	€ 200.564,40	480444,53
sicurezza	€ 11.697,49	€ 8.382,51	20080
totale	€ 291.577,62	€ 208.946,91	500524,53
SOMME A DISPOSIZIONE			0
IVA su lavori	€ 29.157,76	€ 20.894,69	50052,453
Imprevisti	€ 910,99	€ 652,83	1563,82
IVA su Imprevisti	€ 91,10	€ 65,28	156,382
Spese tecniche	€ 23.301,76	€ 16.698,24	40000
IVA su spese tecniche	€ 5.126,39	€ 3.673,61	8800
Spese per commissione e pubblicità	€ 7.438,27	€ 5.330,32	12768,59
Incentivo RUP	€ 5.848,74	€ 4.191,26	10040
totale	€ 71.875,01	€ 51.506,23	123381,245
TOTALE PROGETTO	€ 363.452,63	€ 260.453,14	623905,775
ECONOMIE DI GARA			30524,955

3. di approvare la relazione tecnica di resoconto degli imprevisti prot.8125 del 07/12/2015;
4. di trasmettere la presente alla Regione Campania unitamente alla richiesta di erogazione dell'acconto a stato finale dei lavori per un importo di Euro 98.214,86;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




geom. Michele Luordo

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 05/12/2018



il responsabile
Luordo Michele

[Handwritten signature]

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo

Buccino 05/12/2018



Il responsabile finanziario
Cruggio Ernesto

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 6 DIC. 2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 21/12/2018



Il responsabile

[Handwritten signature]