



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 2

DETERMINAZIONE N. 367 DEL del 23/12/2015

del Responsabile : Luordo Michele

Approvazione stato finale lavori per il completamento Palestra Scuola Elementare di via Pescara Rione Borgo CIG 61962646CE CUP B54B15000080002 POR FESR 2007\2013 -ASSE 6 - 60,0,6.3 "Citta Solidali e Scuole Aperte " .A.G.C. 18-settore o2-sport-attività A.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 6934 del 25/09/2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;

VISTO che con delibera della G.C. n. 59 del 30/03/2015 veniva approvato il progetto esecutivo di "COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PESCARA ? RIONE BORGO", per l'importo complessivo pari ad € 512.164,46 di cui € 395.733,61 per lavori soggetti a ribasso, € 23.270,02 per oneri della sicurezza oltre le somme a disposizione pari a € 116.430,85 per un totale di € 512.164,46 redatto dall'ing. Antonio Salimbene all'uopo incaricato con Determina n. 83 del 27/03/2015.

VISTO che con determina n. 276 del 30/10/2015 sono stati approvati i verbali di aggiudicazione provvisoria della gara per i lavori di "COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PESCARA - RIONE BORGO";

VISTO che con Determina n. 282 del 31/10/2015 con la quale si approvava il Quadro Economico rimodulato a seguito di gara:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

LAVORI	€ 361.289,69
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 23.270,02
TOTALE LAVORI	€ 384.559,71
Somme a Disposizione	
Imprevisti max 5%	€ 19.227,98
IVA su lavori + imprevisti 10%	€ 40.378,77
Spese Tecniche	
Progettazione, direzione lavori, sicurezza	€ 38.418,95
Relazione geologica	€ 1.710,94
Collaudo	€ 700,64
O.I. Spese Tecniche (Inarcassa 4%)	€ 1.633,22
IVA 22%	€ 9.642,03
Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e i.	€ 4.986,24
TOTALE somme a disposizione	€ 116.430,85
TOTALE GENERALE	€ 501.258,48

VISTO che con Determina 242 del 02/10/2015 veniva aggiudicata definitivamente all'impresa JOINT,SUD srl di Buccino l'esecuzione dei lavori di "COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PESCARA RIONE BORGO", per un importo

dei lavori pari ad complessivo pari a € 361.289,69 al netto del ribasso d'asta ed € 23.270,02 per oneri sicurezza per un totale di € 384.559,71, oltre IVA al 10%;

VISTO che in data 06/10/2015, protocollo n. 6699, veniva acquisito agli atti il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'Urgenza, sottoscritto in data 06/10/2015 con inizio lavori in data 12/10/2015;

VISTO il contratto di appalto, per un importo complessivo dei lavori pari a € 384.559,71, stipulato in data 29/10/2015 e registrato ad Eboli il 03/11/2015 al n.1T 5604, al repertorio comunale al n. 24/2015;

VISTA la perizia di assestamento corredata dal verbale di concordamento nuovi prezzi e da atto di sottomissione agli stessi patti e condizioni del contratto originario e che la somma dei lavori pari ad € 384.452,59, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza, rientra nel 5% della discrezionalità della Direzione Lavori, e che i lavori della perizia di assestamento non variano la natura dell'opera, ma rendono più funzionale l'opera stessa;

Visto che con determina n. 317 del 30/11/2015 veniva dato incarico di Collaudatore in Corso d'Opera all' arch. Olga Annunziata, per un importo pari ad € 700,64 oltre oneri contributivi (4%) esente IVA (regime minimi);

Visto che con determina n. 318 del 30/11/2015 veniva dato incarico al geologo dott. Angelo Di Rosario, per un importo pari ad € 1710,94 oltre oneri contributivi (4%) ed IVA (22%)

VISTA la determina n. 339 del 11/12/2015 di approvazione del SAL n. 1 pari ad € 357.484,95 al netto del ribasso del 3%, della ritenuta per infortuni del 0.5% e dell'IVA al 10%

VISTO la fattura dell'impresa JOINT SUD S.r.l., n. 3-2015 del 10/12/2015, acquisita al protocollo n. 8469 del 10/12/2015, per un imponibile di € 357.484,95 e IVA pari a € 35.748,50 per un importo totale pari ad € 393.233,45;

VISTA la determina n. 341 del 11/12/2015 di approvazione degli oneri tecnici per progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza, relativi al SAL 1 per un importo totale di € 33.280,00 comprensivo di oneri contributivi, IVA pari ad € 7.321,60 per un totale di € 40.601,60;

VISTA la fattura n. FATTPA 2-2015 del 09/12/2015, protocollo n. 8421 del 10/12/2015, dell'ing. Antonio Salimbene da Buccino, per un imponibile di € 20.800,00 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA pari a € 4.576,00, per un importo totale pari ad € 25.376,00; e la fattura n. FATTPA 3-2015 del 10/12/2015, protocollo n. 8473 del 11/12/2015 dell'ing.

Antonio Salimbene da Buccino, per un imponibile di € 12.480,00 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA pari a € 2.745,60, per un importo totale pari ad € 15.225,60; per un totale complessivo pari ad € 40.601,60;

VISTO che con nota del 18/12/2015 protocollo n. 8702 il Direttore dei Lavori, ing. Antonio Salimbene trasmetteva la seguente documentazione:

- 1) SAL Finale
- 2) Certificazione di Ultimazione Lavori
- 3) Certificato di Regolare Esecuzione

VISTO lo Stato Finale dei Lavori di importo dei lavori eseguiti pari ad € 384.452,59 al netto del ribasso e compreso gli oneri della sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 38.445,26 per un totale di € 422.897,85;

VISTO la fattura (a Saldo) dell'impresa JOINT SUD S.r.l., n. 4/PA del 22/012/2015, acquisita al protocollo n. 8805 del 23/12/2015, per un imponibile di € 26.967,64 e IVA pari a € 2.696,76 per un importo totale pari ad € 29.664,40;

Visto le competenze tecniche spettanti ai singoli professionisti, come da determinare:

- ing. Antonio Salimbene in qualità di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, determina n. 83 del 27/03/2015 per un importo pari ad € 39.990,00 oltre contributo previdenziale (4%) ed IVA (22%).

- arch. Olga Annunziata in qualità di Collaudatore in Corso d'Opera, con determina n. 317 del 30/11/2015 per un importo pari ad € 700,64 oltre oneri contributivi (4%) esente IVA (regime minimi);

- geologo dott. Angelo Di Rosario, determina n. 318 del 30/11/2015 per un importo pari ad € 1710,94 oltre oneri contributivi (4%) ed IVA (22%) .

VISTO la fattura (a Saldo) dell'ing. Antonio Salimbene n. FTTPA 4_15 del 15/12/2015, acquisita al protocollo n. 8628 del 16/12/2015 per un imponibile di € 6.675,71 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA al 22% pari a € 1.468,66, per un importo totale pari ad € 8.144,37;

VISTO la fattura (a Saldo) dell'arch. Olga Annunziata n. FTTPA 1_15 del 17/12/2015, acquisita al protocollo n. 8689 del 18/12/2015 2015 per un imponibile di € 728,66 comprensivo di cassa previdenziale ed oneri, esente IVA (regime minimi);

VISTO la fattura (a Saldo) del geologo dott. Angelo Di Rosario n. FTTPA 7_15 del 14/12/2015, acquisita al protocollo n. 8569 del 15/12/2015 per un imponibile di € 1.745,16

comprensivo di oneri contributivi oltre IVA al 22% pari a € 383,94, per un importo totale pari ad € 2.129,10;

DETERMINA

- 1) Di approvare così come approva Perizia di assestamento.
- 2) Di approvare così come approva il Quadro Economico Rimodulato a seguito dello Stato Finale:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

LAVORI	€ 361.182,57
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 23.270,02
TOTALE LAVORI	€ 384.452,59

Somme a Disposizione

Imprevisti max 5%	€ 19.450,56
IVA su lavori + imprevisti 10%	€ 40.390,32
Spese Tecniche	
Progettazione, direzione lavori, sicurezza	€ 38.418,95
Relazione geologica	€ 1.710,94
Collaudo	€ 700,64
Oneri Previdenziali Spese Tecniche	€ 1.599,00
IVA 22%	€ 9.174,20
Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e i.	€ 4.986,24
TOTALE somme a disposizione	€ 116.430,85

TOTALE GENERALE € 500.883,44

3) di approvare così come approva, lo Stato Finale dei Lavori per un importo complessivo pari a € 384.452,59 comprensivo di oneri sicurezza, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA al 10% pari ad €. 38.445,26, e per un totale di €. 422.597,84;

4) di approvare così come approva le seguenti competenze tecniche così suddivise:

- a) la fattura (a Saldo) dell'ing. Antonio Salimbene n. FTTPA 4_15 del 15/12/2015, pari ad € 8.144,37, al lordo delle ritenute e dell'IVA;
- b) la fattura (a Saldo) dell'arch. Olga Annunziata n. FTTPA 1_15 del 17/12/2015, di € 728,66;
- c) la fattura (a Saldo) del geologo dott. Angelo Di Rosario n. FTTPA 7_15 del 14/12/2015, pari ad € 2.129,10, al lordo delle ritenute e dell'IVA;
- d) la fattura (a Saldo) dell'impresa JOINT SUD S.r.l., n. 4/PA del 22/012/2015, pari ad € 29.664,40 al lordo delle ritenute e dell'IVA;

e) Gli oneri incentivanti pari ad €. 4.986,24;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario, per i relativi adempimenti.

Dalla Residenza Municipale, li _____

23 DIC. 2015 12 23 DIC. 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Geom. Michele Luordo

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, li 23 DIC. 2015



Il Responsabile
rag. Ernesto Cruglio