



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



SERVIZIO 2

Servizio Demografico

Originale

DETERMINAZIONE N. 411 del 28/12/2018

Registro servizio 355 del 28/12/2018

del Responsabile : Luordo Michele

**approvazione stato finale lavori per il completamento Palestra Scuola
Elementare di via Pescara Rione Borgo CIG 61962646CE CUP
B54B15000080002 -POR FESR 2007\2013-ASSE6-60.0.06.3 "Citta Solidali
e Scuole Aperte "A.G.C. 18 - settore 02-sport-attività A**

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 6934 del 25/09/2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;

VISTO che con delibera della G.C. n. 59 del 30/03/2015 veniva approvato il progetto esecutivo di "COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PESCARA ? RIONE BORGO", per l'importo complessivo pari ad € 512.164,46 di cui € 395.733,61 per lavori soggetti a ribasso, € 23.270,02 per oneri della sicurezza oltre le somme a disposizione pari a € 116.430,85 per un totale di € 512.164,46 redatto dall'ing. Antonio Salimbene all'uopo incaricato con Determina n. 83 del 27/03/2015b con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI	€ 372.463,59
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 23.270,02
TOTALE LAVORI	€ 395.733,61

Somme a Disposizione

IVA su lavori	€ 39.753,36
Spese Tecniche	
Progettazione, direzione lavori, sicurezza	€ 39.990,00
Relazione geologica	€ 2.168,50
Collaudo	€ 1.257,00
O.I. Spese Tecniche (Inarcassa 4%)	€ 1.736,62
IVA 22%	€ 9.933,47
Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e i.	€ 4.986,24
Imprevisti (max 5%)	€ 16.785,66
TOTALE somme a disposizione	€ 116.430,85

TOTALE GENERALE € 512.164,46

Quota regionale € 445.164,46

Quota comunale € 67.000,00

VISTO che con determina n. 276 del 30/10/2015 sono stati approvati i verbali di aggiudicazione provvisoria della gara per i lavori di "COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PESCARA ? RIONE BORGO";

VISTO che con Determina n. 282 del 31/10/2015 con la quale si approvava il Quadro Economico rimodulato a seguito di gara:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

LAVORI	€ 361.289,69
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 23.270,02

TOTALE LAVORI € 384.559,71

Somme a Disposizione

Imprevisti (max 5%) € 16.797,98
 IVA su lavori e imprevisti € 40.135,77

Spese Tecniche

Progettazione, direzione lavori, sicurezza € 38.418,95
 Relazione geologica € 1.710,94
 Collaudo € 700,64
 O.I. Spese Tecniche (Inarcassa 4%) € 1.633,22
 IVA 22% € 9.342,03
 Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e i. € 7.691,19
TOTALE somme a disposizione € 116.430,72

TOTALE GENERALE € 500.990,43

Quota regionale € 433.990,43

Quota comunale € 67.000,00

VISTO che con Determina 242 del 02/10/2015 veniva aggiudicata definitivamente all'impresa JOINT SUD srl di Buccino l'esecuzione dei lavori di "COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PESCARA ? RIONE BORGO", per un importo dei lavori pari ad complessivo pari a € 361.289,69 al netto del ribasso d'asta ed € 23.270,02 per oneri sicurezza per un totale di € 384.559,71, oltre IVA al 10%;

VISTO che in data 06/10/2015, protocollo n. 6699, veniva acquisito agli atti il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'Urgenza, sottoscritto in data 06/10/2015 con inizio lavori in data 12/10/2015;

VISTO il contratto di appalto, per un importo complessivo dei lavori pari a € 384.559,71, stipulato in data 29/10/2015 e registrato ad Eboli il 03/11/2015 al n.IT 5604, al repertorio comunale al n. 24/2015;

VISTA la perizia di assestamento corredata dal verbale di concordamento nuovi prezzi e da atto di sottomissione agli stessi patti e condizioni del contratto originario e che la somma dei lavori pari ad € 384.452,59, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza, rientra nel 5% della discrezionalità della Direzione Lavori, e che i lavori della perizia di assestamento non variano la natura dell'opera, ma rendono più funzionale l'opera stessa;

Visto che con determina n. 317 del 30/11/2015 veniva dato incarico di Collaudatore in Corso

d'Opera all' arch. Olga Annunziata, per un importo pari ad € 700,64 oltre oneri contributivi (4%) esente IVA (regime minimi);

Visto che con determina n. 318 del 30/11/2015 veniva dato incarico al geologo dott. Angelo Di Rosario, per un importo pari ad € 1710.94 oltre oneri contributivi (4%) ed IVA (22%)

VISTA la determina n. 339 del 11/12/2015 di approvazione del SAL n. 1 pari ad € 357.484,95 al netto del ribasso del 3%, della ritenuta per infortuni del 0.5% e dell'IVA al 10%

VISTO la fattura dell'impresa JOINT SUD S.r.l., n. 3-2015 del 10/12/2015, acquisita al protocollo n. 8469 del 10/12/2015, per un imponibile di € 357.484,95 e IVA pari a € 35.748,50 per un importo totale pari ad € 393.233,45;

VISTA la determina n. 341 del 11/12/2015 di approvazione degli oneri tecnici per progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza, relativi al SAL 1 per un importo totale di € 33.280,00 comprensivo di oneri contributivi, IVA pari ad € 7.321,60 per un totale di € 40.601,60;

VISTA la fattura n. FATTPA 2-2015 del 09/12/2015, protocollo n. 8421 del 10/12/2015, dell'ing. Antonio Salimbene da Buccino, per un imponibile di € 20.800,00 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA pari a € 4.576,00, per un importo totale pari ad € 25.376,00; e la fattura n. FATTPA 3-2015 del 10/12/2015, protocollo n. 8473 del 11/12/2015 dell'ing. Antonio Salimbene da Buccino, per un imponibile di € 12.480,00 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA pari a € 2.745,60, per un importo totale pari ad € 15.225,60; per un totale complessivo pari ad € 40.601,60;

VISTO che con nota del 18/12/2015 protocollo n. 8702 il Direttore dei Lavori, ing. Antonio Salimbene trasmetteva la seguente documentazione:

- 1) SAL Finale
- 2) Certificazione di Ultimazione Lavori
- 3) Certificato di Regolare Esecuzione

VISTO lo Stato Finale dei Lavori di importo dei lavori eseguiti pari ad € 384.452,59 al netto del ribasso e compreso gli oneri della sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 38.445,26 per un totale di € 422.897,85;

Visto le competenze tecniche spettanti ai singoli professionisti, come da determinare:

- ing. Antonio Salimbene in qualità di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, determina n. 83 del 27/03/2015 per un importo pari ad € 39.990,00 oltre contributo previdenziale (4%) ed IVA (22%).

- arch. Olga Annunziata in qualità di Collaudatore in Corso d'Opera, con determina n. 317 del 30/11/2015 per un importo pari ad € 728,66 esente IVA (regime minimi);

- geologo dott. Angelo Di Rosario, determina n. 318 del 30/11/2015 per un importo pari ad € 1710.94 oltre oneri contributivi ed IVA (22%)

VISTO la fattura (a Saldo) dell'ing. Antonio Salimbene n. FTTPA 4_15 del 15/12/2015, acquisita al protocollo n. 8628 del 16/12/2015 per un imponibile di € 6.675,71 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA al 22% pari a € 1.468,66, per un importo totale pari ad € 8.144,37;

VISTO la fattura (a Saldo) dell'arch. Olga Annunziata n. FTTPA 1_15 del 17/12/2015, acquisita al protocollo n. 8689 del 18/12/2015 2015 per un imponibile di € 728,66 comprensivo di cassa previdenziale ed oneri, esente IVA (regime minimi);

VISTO la fattura (a Saldo) del geologo dott. Angelo Di Rosario n. FTTPA 7_15 del 14/12/2015, acquisita al protocollo n. 8569 del 15/12/2015 per un imponibile di € 1.745,16 comprensivo di oneri contributivi oltre IVA al 22% pari a € 383,94, per un importo totale pari ad € 2.129,10;

VISTO che con determina n.367 del 23\12\2015 e stato approvato lo stato finale dei lavori come riportato nel quadro economico :

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SALDO FINALE	
LAVORI	€ 361.182,57
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 23.270,02
TOTALE LAVORI	€ 384.452,59

Somme a Disposizione	
IVA su lavori 10%	€ 38.445,26

Spese Tecnic

Progettazione, direzione lavori, sicurezza	€ 38.418,95
Relazione geologica	€ 1.710,94
Collaudo	€ 728,66
O.I. Spese Tecniche	€ 1.570,98
IVA 22%	€ 9.174,20
Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e i.	€ 4.986,24
TOTALE somme a disposizione	€ 95.035,23

TOTALE GENERALE	€ 479.487,81
------------------------	---------------------

DETERMINA

1)Di rimodulare il Quadro Economico a stato finale nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

LAVORI	€ 361.182,57
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 23.270,02
TOTALE LAVORI	€ 384.452,59

Somme a Disposizione

IVA su lavori 10%	€ 38.445,26
-------------------	-------------

Spese Tecnic

Progettazione, direzione lavori, sicurezza	€ 38.418,95
Relazione geologica	€ 1.710,94
Collaudo	€ 728,66
O.I. Spese Tecniche	€ 1.570,98
IVA 22%	€ 9.174,20
Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e i.	€ 4.986,24
TOTALE somme a disposizione	€ 95.035,23

TOTALE GENERALE € 479.487,81

Quota regionale € 412.487,81

Quota comunale € 67.000,00

2) di approvare così come approva, lo Stato Finale dei Lavori per un importo lavori e competenze oltre IVA per un totale complessivo pari a € 479.487,81,-

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario, per i relativi adempimenti.

Dalla Residenza Municipale, li _____



Geom. Michele Luordo

[Handwritten signature]

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 28/12/2018



Il responsabile

Luordg. Michele

[Handwritten signature]

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo

LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON RICHIEDE PARERE CONTABILE

Buccino 28/12/2018



Il responsabile finanziario

Luog. Ernesto

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _____.



Il responsabile

[Handwritten signature]