



# Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

**DETERMINAZIONE N. 359 del 10-10-2019**  
Registro servizio 240 del 10-10-2019

**del Responsabile : Luordo Michele**

**Oggetto: Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Barrate Portola"**  
**CUP B51B15000250006 . - Liquidazione fattura di Stato finale CIG. - 6390800EFB**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il provvedimento sindacale prot. n. 6934 del 25/09/2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;

**VISTO** che con delibera della G.C. n. 73 del 27/04/2015 veniva approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Barrate – Portola" per l'importo di € 247.000,00 per lavori a base d'asta ed € 8.000,00 per oneri della sicurezza redatto dal geom. Michele Luordo all'uopo incaricato con medesima delibera di G.C. n. 73 del 27/04/2015

**VISTO** che con determina n. 267 del 31/10/2015 veniva aggiudicata definitivamente la gara per i lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Barrate – Portola alla ditta Joint Sud S.r.l. da Buccino, per un importo di € 243.048,00 al netto del ribasso d'asta per lavori ed € 8.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale di € 251.048,00;

**VISTO** che con Determina n. 322 del 04/12/2015 si approvava il Quadro Economico rimodulato a seguito di gara:

### QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

		Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>				
	1	Importo soggetto a ribasso	€ 247.000,00	1,6	€ 3.952,00
	2	Oneri per la sicurezza	€ 8.000,00		€ 8.000,00
	Totale A(1+2) importo lavori		€ 255.000,00		€ 251.048,00
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
	1	Allacciamenti	€ 0,00		
	2	Imprevisti (max 5% di A)	€ 1.285,25		€ 1.285,25
	3	Spese generali (max 12% di A1+A2+B1+B2)	€ 30.600,00		€ 30.600,00
	Totale B(1+2+3) Somme a disposizione		€ 31.885,25		€ 31.885,25
	Totale investimento (A+B)		€ 286.885,25		€ 282.933,25
<b>C</b>	<b>IVA</b>				
	1	IVA su SG	€ 6.372,00		€ 6.372,00
	2	IVA su imprevisti	€ 282,76		€ 282,76
	3	IVA su lavori	€ 56.100,00		€ 55.230,56
	4	IVA su allacciamenti	€ 0,00		€ 0,00
	Totale IVA		€ 62.754,76		€ 61.885,32

IMPORTO PROGETTO	TOTALE DEL	€ 350.000,00			€ 344.818,57
------------------	------------	--------------	--	--	--------------

**VISTO** il contratto di appalto, per un importo complessivo dei lavori pari a € 251.048,00, stipulato in data 04/11/2015 e registrato ad Eboli n. 5654 del 05/11/2015, al repertorio comunale al n. 25/2015;  
**VISTO** che in data 04/11/2015, protocollo n. 7452, veniva acquisito agli atti il verbale di consegna dei Lavori in via d'Urgenza, sottoscritto in data 04/11/2015;

**VISTE** le determine:

- n. 342 del 11\12\2015 di liquidazione I° SAL per un importo di € 126.048,13 al netto dell'IVA
- n. 343 del 11\12\2015 di liquidazione oneri tecnici
- n. 366 del 21\12\2015 di liquidazione oneri incentivante
- n. 123 del 11\8\2016 di liquidazione II° SAL
- n. 147 del 12\9\2016 di liquidazione oneri tecnici

VISTA la determina n. 70 del del 27\5\2016 con la quale si approvava la perizia di variante e suppletiva così come predisposta dal Direttore Lavori ing. Raffaele FUCCIA con il seguente Quadro Economico:

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE					
	Importo rimodulato (post gara)	ribasso %	Economic	Perizia di variante	
<b>A LAVORI</b>					
1	Importo soggetto a ribasso	€ 243.048,00	1,6	€ 3.963,25	€ 243.739,95
2	Oneri per la sicurezza	€ 8.000,00			€ 8.539,58
Totale A(1+2) importo lavori					<b>€ 252.279,53</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
1	Allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
2	Imprevisti (max 5% di A)	€ 1.285,25		€ 53,72	€ 0,00
3	Spese generali (max 12% di A1+A2+B1+B2)	€ 30.600,00			€ 30.600,00
Totale B(1+2+3) Somme a disposizione					<b>€ 30.600,00</b>
<b>Totale investimento (A+B)</b>					
		€ 282.933,25		€ 4.005,72	<b>€ 282.879,53</b>
<b>C IVA</b>					
1	IVA su SG	€ 6.732,00			€ 6.732,00
2	IVA su imprevisti	€ 282,76			€ 0,00
3	IVA su lavori	€ 55.230,56			€ 55.501,50
4	IVA su allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
Totale IVA					<b>€ 62.233,50</b>

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 345.178,57	€ 345.113,03
-----------------------------	--------------	-----------------

VISTO che in data 27\11\2017 il direttore dei lavori ing. Raffaele Fuccia ha trasmesso lo stato finale dei lavori di sistemazione , adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Barrate-Portola , aquisito a questo protocollo n. 8048 del 27\11\2017 con il seguente quadro economico

	Stato finale	Economie definitive
<b>A</b>		
1 Importo soggetto a ribasso	€ 247.739,95	€ 3.952,00
2 Oneri per la sicurezza	€ 8.539,58	
Totale A(1+2) importo lavori	€ 252.279,53	€ 3.952,00
<b>B</b>		
2 Imprevisti (max 5% di A)	€ 0,00	€ 53,72
3 Spese generali (max 12% di A1+A2+B1+B2)	€ 30.600,00	
Totale B(1+2+3) Somme a disposizione	€ 30.600,00	€ 53,72
<b>Totale investimento (A+B)</b>		
	€ 282.879,53	€ 4.005,72
<b>C</b>		
1 IVA su SG	€ 1609,31	
2 IVA su imprevisti	€ 0,00	
3 IVA su lavori	€ 57.110,81	
Totale IVA	€ 57.110,81	€ 6003,95
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 339.990,34	

**VISTA** la fattura n.08 del 27/11/2017 della ditta Joint Sud assunta al prot.8081 del 28/11/2017 a saldo finale dei lavori per un importo di Euro 27.346,74 oltre IVA al 22% pari ad Euro 6.016,28 per un totale di Euro 33.363,02;

**VISTO** il regolamento di contabilità;


**CONSIDERATO** che la Regione Campania ha effettuato un taglio di Euro 707,85 sul contributo erogato come da verbale di verifica redatto dai funzionari regionali dott. Attilio Leoni e dott. Gerardo Rega;

**VISTO** il DURC INAIL\_17924790 che presenta esito regolare valido fino al 31/12/2019;

#### DETERMINA

1. Di liquidare, come con la presente determina liquida, la fattura n.08 del 27/11/2017 della ditta Joint Sud assunta al prot.8081 del 28/11/2017 a saldo finale dei lavori per un importo di Euro 24.680,06 quale acconto sulla fattura 08/2017;
2. Prelevare la somma dal capitolo 8104 del bilancio comunale;
3. - .di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. - di disporre che, ai sensi dei disposti di cui alla Legge 136/2010 all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari":
5. -di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. -. di attribuire valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base all'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali e di trasmetterla all'interessato;
7. -.di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Michele Luordo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Luordo", written over a horizontal line.

**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino:



Il Responsabile,  
Geom. Michele LUORDO

**Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

<b>Impegno N. 291 del 10-10-2019 a Competenza CIG 6390800EFB</b>	
5° livello 08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 8104 / Articolo PSR 2007 - 2013 Misura 125 - Strada Portola Barrate	
Causale	Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Barrate Portola"
<b>Importo 2019</b>	<b>Euro 24.680,06</b>

Buccino: 04-12-2019



Il Responsabile finanziario  
Rag. Ernesto CRUOGGIO

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 11 DIC. 2019 e rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

25/12/2019

Buccino: 11 DIC. 2019



Il Responsabile