



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

DETERMINAZIONE N. 443 del 11-12-2019
Registro servizio 291 del 11-12-2019

Del Responsabile: Ing. Piercarlo GARGIULO

Oggetto: Approvazione Quadro Economico a consuntivo dei "Lavori di ristrutturazione della scuola elementare Mesarico da adibire a nido e micronido per bambini da 0 a 36 mesi" CUP: B54B13000290002 - CIG: . - 582572652D

- Importo dei lavori a base d'asta (ribasso 1%) Euro 155.912,25
- Oneri di sicurezza Euro 4.650,00
- Totale Euro 160.562,25
-
- Somme a disposizione
- Imprevisti, varie e spese di gara Euro 8.106,86
- Oneri tecnici generali Euro 17.195,19
- Incentivo RUP Euro 2.230,87
- IVA su lavori Euro 16.056,23
- IVA su Oneri tecnici Euro 4.273,74
- Totale somme a disposizione Euro 47.862,88
-

Importo totale del progetto Euro 208.425,13

- che con determinazione del responsabile dell'U.T.C. n. 130 del 06/06/2017 è stato approvato lo Stato Finale dei "Lavori di ristrutturazione della scuola elementare Mesarico da adibire a nido e micronido per bambini da 0 a 36 mesi ",

Visto il Quadro delle spese effettuate e delle fatture ancora da quietanzare

intestatario fattura	FATTURE LIQUIDATE	imponibile	IVA	totale	
impresa Risi Franco	07 del 01/12/2015	€ 50.000,00	€ 5.000,00	€ 55.000,00	quietanzata
Ing. Gargiulo Piercarlo - Compenso Incentivante RUP				€ 936,97	quietanzata
Arch. Giovanni Sacco	01 del 27/11/2015	€ 5.281,42	€ 1.161,91	€ 6.443,33	quietanzata
impresa Risi Franco	10 del 08/12/2015	€ 70.571,92	€ 7.057,19	€ 77.629,11	quietanzata
Ing. Antonio Salimbene	01 del 09/12/2015	€ 3.811,48	€ 838,53	€ 4.650,01	da quietanzare
Ing. Gargiulo Piercarlo - Compenso Incentivante RUP				€ 1.293,92	quietanzata
Arch. Giovanni Sacco	4 del 10/12/2015	€ 11.913,77	€ 2.621,03	€ 14.534,80	quietanzata
impresa Risi Franco	11 del 11/12/2015	€ 35.340,33	€ 3.534,03	€ 38.874,36	da quietanzare

DETERMINA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Approvare, come approva, il nuovo quadro economico a consuntivo dei "Lavori di ristrutturazione della scuola elementare Mesarico da adibire a nido e micronido per bambini da 0 a 36 mesi ":

- Importo dei lavori a base d'asta Euro 159.055,00

- Oneri di sicurezza	Euro 4.650,00
- Totale lavori	Euro 163.705,00
-	
- Somme a disposizione	
- Imprevisti, varie e spese di gara	Euro 0,00
- Oneri tecnici generali	Euro 17.195,19
- Incentivo RUP	Euro 2.230,87
- Responsabile della Sicurezza	Euro 4.650,00
- IVA su lavori	Euro 16.370,50
- IVA su Oneri tecnici	Euro 4.273,74
- Totale somme a disposizione	Euro 44.720,32
-	
- Importo totale del progetto	Euro 208.425,13
-	

3) Di trasmettere copia della presente alla Regione Campania unitamente alla richiesta di erogazione del saldo;

Il responsabile del procedimento
Ing. Gargiulo Piercarlo

Piercarlo Gargiulo




Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 11-12-2019

Il Responsabile
Ing. Piercarlo GARGIULO

Piercarlo Gargiulo



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 13 DIC. 2019 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 28/12/2019

Buccino: 13 DIC. 2019

Il Responsabile

Gargiulo

