



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 54 del 17/03/2017
Registro servizio 32 del 17/03/2017

del Responsabile : Luordo Michele

Determina di impegno di spesa e affidamento dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO A COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA UBICATA IN LOC. TUFARIELLO - CIG: Z9F1DAA535

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento sindacale prot. n° 6934 del 25/09/2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese ;

PREMESSO CHE con delibera della Giunta Comunale n° 10 del 13/01/2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO A COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA UBICATA IN LCO. TUFARIELLO", per l'importo complessivo pari ad € 279.911,31;

VISTA la contabilità redatta dall'UTC nella persona del geom.Michele Luordo per la realizzazione dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO A COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA UBICATA IN LCO. TUFARIELLO ? 1 lotto", per un importo di Euro 25.334,37 oltre IVA al 10% pari ad Euro 2.533,44 per un totale di Euro 27.867,81;

VISTA la Determina n.44 del 07/03/2017 di approvazione della contabilità redatta dall'UTC nella persona del geom.Michele Luordo per la realizzazione dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO A COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA UBICATA IN LOC. TUFARIELLO ? 1 lotto", per un importo di Euro 25.334,37 oltre IVA al 10%;

Considerato che in data 07/03/2017 sono state inviate a mezzo pec le richieste di preventivi con indicazione dei ribassi percentuali alle ditte 2AM srl, M.E.G.A. Costruzioni srl e Edilvolpe srl per la realizzazione dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO A COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA UBICATA IN LOC. TUFARIELLO ? 1 lotto";

Visto il preventivo della 2AM srl assunto al prot. 2055 del 15/03/2017 per la realizzazione dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO A COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA UBICATA IN LOC. TUFARIELLO ? 1 lotto" con il quale si offre un ribasso del 3 (tre) % per la realizzazione di lavori in oggetto;

Visto il preventivo della M.E.G.A srl assunto al prot. 2055 del 15/03/2017 per la realizzazione dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO A COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA UBICATA IN LOC. TUFARIELLO - 1 lotto" con il quale si offre un ribasso del 1,5 (unovirgolacinque) % per la realizzazione di lavori in oggetto;

Visto il DURC Inail protocollo n. 5713759 con validità fino al 11 aprile 2017, come da allegato,

Ritenuto dover procedere n merito,

DETERMINA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata.-

2) Affidare i "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO A COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA UBICATA IN LOC. TUFARIELLO", per un importo di Euro 24.574,33 al netto del ribasso offerto del 3%, oltre IVA al 10% pari ad Euro

2.457,43 e per un totale di Euro 27.031,77", così come all'allegato computo metrico redatto dall' UTC.-

3) Di dare atto che l'opera di che trattasi trova copertura finanziaria sui fondi per oneri di urbanizzazione del bilancio del corrente esercizio finanziario - codice 200320502915 - oneri di urbanizzazione - previa sottoscrizione di apposita convenzione che dovrà contenere il cronoprogramma dei lavori, tenendo a debito conto quanto stabilito dalla vigente normativa della contabilità armonizzata.-

Comune di Buccino
Provincia di Salerno

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Riqualficazione piazza in località Tufariello - Primo lotto

COMMITTENTE: Comune di Buccino

Data, 13.1 GEN. 2017



IL TECNICO

[Handwritten signature]


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore		1167,00		3,000	3'501,00		
	SOMMANO mq/cm					3'501,00	0,92	3'220,92
2 U.05.010.028 .b	idem c.s. ...cantiere Per ogni cm di spessore in più					0,00	0,24	0,00
	SOMMANO mq/cm							
3 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica: La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km		1167,00		0,030	35,01		
	SOMMANO mc					35,01	9,46	331,19
4 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata IN RAGIONE DI 2,22 KG/MQ per posa massetto pista da ballo		172,00		2,220	381,84		
	SOMMANO kg					381,84	1,54	588,03
5 E.03.010.010 .a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 massetto per posa cubetti pista da ballo marciapiede		172,00 143,00		0,050 0,050	8,60 7,15		
	SOMMANO mc					15,75	106,15	1'671,86
6 E.13.000.010 .a	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la sigillatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché, ogni onere e magistero Di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo Per cubetti di porfido punte marciapiede		172,00 143,00			172,00 143,00		
	A RIPORTARE					315,00		5'812,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					315,00		5'812,00
	a dettare nuovi cubetti bianchi		25,00			-25,00		
	Sommario positivi mq					315,00		
	Sommario negativi mq					-25,00		
	SOMMANO mq					290,00	20,98	6'084,20
7 E.22.010.010 .d	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10x12 cm Cubetti bianchi		25,00			25,00		
	SOMMANO mq					25,00	77,13	1'928,25
8 E.13.090.030 .a	Pavimento industriale "sistema a spolvero" realizzato in calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello spessore di 15 cm, armato con una rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20 cm posizionata nell'estradosso inferiore, trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9-10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore 15 cm		70,00			70,00		
	SOMMANO mq					70,00	22,91	1'603,70
9 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoli prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) strada		690,00		5,000	3'450,00		
	SOMMANO mq/cm					3'450,00	1,68	5'796,00
10 U.11.080.080 .a	Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonché la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano. Rilevato eseguito con terreno vegetale		3,00			3,00		
	SOMMANO mc					3,00	23,29	69,87
11 U.07.010.025 .a	Inerbimento con idrosenina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico,							
	A RIPORTARE							21'294,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							21'294,02
	80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina in zona pianeggiante		10,00			10,00		
	SOMMANO mq					10,00	1,48	14,80
12 U.07.010.078 g	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00+2,50 m: Quercus robur fastigiata		3,00			3,00		
	SOMMANO cad					3,00	140,65	421,95
13 U.06.010.090 c	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbinata e lisciata sulla superficie della seduta, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	400,90	1'603,60
14 AP 01	Fornitura e posa in opera di palo fotovoltaico per illuminazione, compreso il palo stesso, la lampada a led, il pannello fotovoltaico il cablaggio, gli allacci, fondazione plinto, armatura e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	500,00	2'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							25'334,37
	TOTALE euro							25'334,37
	A RIPORTARE							

Data, 13 GEN 2017

Il Tecnico



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5713759	Data richiesta	12/12/2016	Scadenza validità	11/04/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	2AM S.R.L.
Codice fiscale	04787830654
Sede legale	VIA ROSA JEMMA CENTRO DIREZIONALE PASTENA, 2 84091 BATTIPAGLIA (SA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa.

Buccino 17/03/2017



Il responsabile
Luordo Michele

[Handwritten signature]

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo
2017	U	209060702915	200320502915	50.000,00	22.968,23	17-00074/00	27.031,77

Buccino 17/03/2017



Il responsabile finanziario
CRUGGLIO Ernesto

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data _____ e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _____.



Il responsabile

[Handwritten signature]