



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



SERVIZIO 2

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 128 del 18/05/2018

Registro servizio 111 del 18/05/2018

del Responsabile : Luordo Michele

Interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica e opere di integrazione del centro storico con il Parco Archeologico urbano dell'Antica Volcei- CUP: B53J14000040006 - CIG: 5971712CA0

Approvazione perizia di assestamento tecnico economico senza incremento di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di G.M. n° 71 del 31/03/99 e successive n. 361/99 e 118/2000 inerente la "Rimodulazione struttura organizzativa - Ridefinizione dei settori e servizi e disposizioni regolamentari";

Vista la delibera di G.C. n° 223 del 13/09/2002, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono revisionati e modificati i mansionari di alcuni settori di uffici e servizi;

Visto il provvedimento sindacale prot. n° 6934 del 25/09/2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese ;

PREMESSO CHE con delibera della Giunta Comunale n° 58 del 11/04/2005 veniva approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ", per l'importo complessivo pari ad € 3.352.496,63 di cui € 3.302.632,07 per lavori a base d'asta, € 49.864,56 per oneri della sicurezza redatto dall' Ing. Giovanni Santopietro all'uopo incaricato con apposita delibera di G.C. ;

DATO ATTO CHE :

- i lavori sono finanziati con fondi regione Campania - Decreto Dirigenziale n.76 del 24/06/2014;
- con Determina n.71 del 24/03/2015 si approvavano i verbali di gara dal n.1 del 01/12/2014 al n.14 del 23/03/2015 affidando l'esecuzione dei lavori alla ATI Joint SUD srL- EDIL FINT ;
- a seguito di ricorso al TAR della ditta Impresim srl il TAR Salerno con sentenza n. 1065/2015 accoglieva il ricorso della Impresim srl innanzi citata annullando l'aggiudicazione provvisoria effettuata con Determina n.71 del 24/03/2015;
- che con verbali n. 16 del 19/06/2015, n. 17 del 26/06/2015 , n. 18 del 03/07/2015, si è conclusa, in seduta riservata, la verifica dell'offerta anormalmente basse dell'impresa IMPRESIM s.r.l.;
- che con verbale n.19 del 03/07/2015 la Commissione di gara, dichiarate idonee le giustificazioni presentate dalla ditta Impresim srl, dichiara aggiudicatario provvisorio l'offerente IMPRESIM s.r.l., che si è classificato primo in graduatoria avendo presentato la migliore offerta nei termini che precedono, con un'offerta di ribasso sul prezzo del 20,737 % e un'offerta di riduzione sul tempo pari a 60 gg ;
- che con Determina n.178 del 09/07/2015 avveniva l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto;
- il Quadro Economico Rimodulato con Determina n.250 del 14/10/2015 è il seguente:

A) Lavori a misura

Totale lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.617.765,26
Spesa della Sicurezza Inclusa	€ 25.676,86
Spesa della Sicurezza Speciale	€ 24.187,70
Totale lavori non soggetti a ribasso	€ 49.864,56

E quindi:

Totale generale lavori € 2.667.629,82

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione

B.1 Lavori in economia	€	0
B.2) Rilievi ed accertamenti	€	0
B.3) Allacciamenti a Pubblici servizi	€	99.078,96
B.4) Imprevisti (max 5% di A)	€	133.381,49
B.5) Acquisizione di aree/immobili	€	0
B.6) Accantonam. D.Lgs. 133/06	€	53.352,60
B.7) Spese tecniche	€	370.232,15
B.8) Spese per consul. e supporto	€	3.000,00
B.9) Spese pe commiss. giudicatrici	€	6.080,00
B.10) Spese per pubblicità	€	12.932,00
B.11) Spese per accert. di laborat.	€	25.000,00
B.12) Iva ed altre imposte	€	374.999,84
Totale somme a disposizione		€ 1.078.057,04

C) Totale generale € 3.745.686,86;

1. In data 08/08/2016 prot.5463 è stato trasmesso dalla DD.LL il progetto di variante senza incremento di spesa inerente gli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ" composto dai seguenti elaborati:

TAV 00 - Relazione generale con Quadro Economico Rimodulato

- TAV 01 – Computo metrico

- TAV 02 – Analisi Nuovi Prezzi

TAV 03 – Elenco nuovi prezzi

TAV 04 – Quadro di raffronto

TAV 05 Schema atto di sottomissione

TAV 06 – Particolare pavimentazione

TAV 07 – Planimetri impianto pubblica illuminazione

TAV 08 – Servizi pubblici a Via santo Spirito

TAV 09 – Cabina ENEL Via Egito

TAV 10 – Messa in sicurezza UMI 143

CONSIDERATO CHE :

- a seguito di vari incontri chiarificatori tenutisi presso la Regione Campania è stato necessario redarre una perizia generale di assestamento tecnico-economico senza incremento di spesa, suddividendo i lavori che si sono realizzati entro il 08.03.2017 quali "LOTTO FUNZIONALE 1" dell'intervento mentre tutte le lavorazioni successive alla data del 08.03.2017 (sia lavorazioni eseguite che da eseguire) costituiscono il progetto denominato **PROGETTO DI COMPLETAMENTO;**

DETERMINA

1) di approvare la perizia generale di assestamento tecnico-economico senza incremento di spesa inerente gli “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL’ANTICA VOLCEJ” composto dai seguenti elaborati:

ELAB. 01 – Relazione tecnico-descrittiva Quadro economico di spesa

ELAB. 02 – Computo metrico estimativo

ELAB. 03 – Analisi Prezzi

ELAB. 04 – Elenco prezzi

ELAB. 05 – Planimetria pavimentazioni

ELAB. 06 – Planimetria pubblica illuminazione

ELAB. 07 – Servizio igienico sanitario alla via Roma

ELAB. 08 – Schema dell’atto di sottomissione e verbale di concordamento NP

ELAB. 09 – Relazione paesaggistica semplificata

2) Trasmettere copia della presente alla Regione Campania per la erogazione della rata di acconto del finanziamento concesso;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario, per i relativi adempimenti.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 18/05/2018



il responsabile
Luordo Michele

[Handwritten signature]


Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo

Buccino 18/05/2018



il responsabile finanziario
Cruoglio Ernesto

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 30 MAG. 2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14 GIU. 2018.



Il responsabile

[Handwritten signature]