



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 157 del 9/9/2013

Oggetto: Perizia di variante – Lavori di realizzazione delle fognature incanalabili nel depuratore consortile ubicato nella Zona Industriale – 1° Lotto di completamento collettore versante NORD del capoluogo.

L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di settembre alle ore 9,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del Sig. Nicola Parisi - Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Giuseppe Diego	BASTA	ASSESSORE	X	
3	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
4	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
5	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
Totale				5	

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Gerardo Rosania

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- Che con delibera della Giunta Comunale n. 127 del 24\07\2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle fognature incanalabili nel depuratore consortile ubicato nella zona industriale- I lotto di completamento collettore versante nord del capoluogo”;
- Che con Decreto Dirigenziale da parte della G.R. Campania n. 440 del 16\06\2009 veniva impegnata la somma di € 1.486.481,19 per i lavori di realizzazione delle fognature incanalabile nel depuratore consortile ubicato nella zona industriale-1 lotto di completamento collettore versante nord del capoluogo;
- Che con determinazione del responsabile dell’U.T.C. n. 219 del 08\09\2010 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicato l’appalto alla ditta Serena Costruzioni s.a.s. da Nusco (AV)
- che con determina dell’Area Tecnica n. 135 del 03\11\2011 è stato rimodulato il quadro economico così come segue;

VISTO il contratto di appalto n. 358 di Rep. Del 03/01/2011 registrato ad Eboli (SA) il 05/01/2011

VISTO che l’impresa nel formulare l’offerta ha redatto una proposta tecnica migliorativa del progetto posto a base di gara conformemente a quanto previsto dal bando di gara, comprendente una serie di lavorazioni, tra le quali quelle sottoelencate:

- a) La realizzazione del tratto terminale del collettore fognario esistente per il recapito del refluo al depuratore dell’area P.I.P., di lunghezza pari a 1’568 m circa;
- b) la realizzazione di pozzetti di ispezione per la manutenzione ed il lavaggio della condotta fognaria, con sistema automatico di innesco “dispositivo sifone tipo Milano”,
- c) La realizzazione di un percorso alternativo aggiuntivo mediante apposito by-pass;
- d) La realizzazione di una stazione di sollevamento atta a superare il dislivello geodetico tra il punto di immissione “C” e il ramo di raccordo al punto “F”.

Nel corso delle lavorazioni l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno apportare delle varianti alle migliorie proposte dall’impresa, finalizzate al miglioramento e all’incremento delle prestazioni oggetto del contratto, che, tra l’altro non rivestono carattere sostanziale né mutano sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto né comportano a carico dell’esecutore maggiori oneri, ed esattamente:

In riferimento a quanto indicato al punto a), il Consorzio ASI di Salerno con propria nota ha evidenziato la difficoltà a far eseguire i lavori di scavo in un tratto stradale con presenza di molti sottoservizi, autorizzando l’Amministrazione Comunale ad utilizzare un tratto di rete fognaria esistente.

In riferimento al punto b) l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di non realizzare i pozzetti di lavaggio per l’assenza in molte zone di allacciamento idrico.

Per quanto concerne le lavorazioni di cui ai punti c) e d), L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di utilizzare la stazione di sollevamento al servizio di una zona edificata successivamente alla approvazione del progetto dell'opera e situata a valle del collettore fognario. Tale modifica renderà possibile l'allaccio di alcuni fabbricati situati in località Cornito.

Pertanto tutte le lavorazioni da non eseguire sono stati computati in diminuzione, e parimenti sono state computate le lavorazioni ritenute opportune e non previste nel progetto a base di gara e qui di seguito elencate:

- nuovo tratto fognario di circa 250 mt in località Cornito del Comune di Buccino, con stazione di sollevamento e condotta di mandata;
- Fornitura e posa in opera di misuratore di portata ad ultrasuoni clamp-on composto da 2 trasduttori tipo variofix in grado di campionare un numero elevatissimo di misure, circa 1000 al secondo per consentire calcoli di validazione e media precisi e affidabili, da installare sulla tubazione diametro 400 mm., completo di unità di misura esterna collegata mediante cavo di trasduttori.
- Fornitura e posa in opera di griglia a castello per grigliatura grossa di acque di rifiuto urbane e industriali, con cestello estraibile per la pulizia e paratoia di ostruzione durante la pulizia, il tutto in acciaio inox 316. Fornita con due metri di guida, catena e tasselli di ancoraggio.
- Fornitura e posa in opera di n. 8 esalatori gas per linee di alta pressione con corpo in lega di alluminio UNI EN 1706 AC e tubo di sostegno in FE33 UNI 7288 - 74 lamierino tagliafiamma, tra tubo e corpo esalatore, in acciaio inox AISI 316. Protezione esterna corpo esalatore mediante vernice sintetica e forno colore giallo oro RAL 1004 e protezione esterna tubo di sostegno mediante plastificazione colore verde RAL 6010. Completi di blocco di ancoraggio, curve e tubi di raccordo in acciaio.
- Collegamento della rete fognaria esistente alla nuova rete, con separazione delle acque bianche mediante realizzazione di separatore di piena.

E altri lavori similari dettagliatamente descritti nell'allegato computo metrico.

L'importo complessivo delle migliorie non realizzate ammonta a € 80'094,94, pari all'importo delle opere in variante ritenute opportune e non previste nel progetto a base di gara.

Per quanto sopra, la variante alle migliorie proposte dall'impresa, determina un ulteriore miglioramento tecnico del progetto posto a base di gara, che seppur di pari importo, rappresenta indubbiamente un valore intrinseco superiore in termini di funzionalità finalizzate al miglioramento e all'incremento delle prestazioni delle fognature incanalabili nel depuratore consortile ubicato nella zona industriale, oggetto dell'appalto.

DOPO ampia ed esauriente discussione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile (RUP) e Ufficio Finanziario ad un'unanimità di voti espressi

DELIBERA

Di approvare così come approva la Perizia di Variante delle opere migliorative così come segue:

- nuovo tratto fognario di circa 250 mt in località Cornito del Comune di Buccino, con stazione di sollevamento e condotta di mandata;
- Fornitura e posa in opera di misuratore di portata ad ultrasuoni clamp-on composto da 2 trasduttori tipo variofix in grado di campionare un numero elevatissimo di misure, circa

1000 al secondo per consentire calcoli di validazione e media precisi e affidabili, da installare sulla tubazione diametro 400 mm., completo di unità di misura esterna collegata mediante cavo di trasduttori.

- Fornitura e posa in opera di griglia a castello per grigliatura grossa di acque di rifiuto urbane e industriali, con cestello estraibile per la pulizia e paratoia di ostruzione durante la pulizia, il tutto in acciaio inox 316. Fornita con due metri di guida, catena e tasselli di ancoraggio.
- Fornitura e posa in opera di n. 8 esalatori gas per linee di alta pressione con corpo in lega di alluminio UNI EN 1706 AC e tubo di sostegno in FE33 UNI 7288 - 74 lamierino tagliafiamma, tra tubo e corpo esalatore, in acciaio inox AISI 316. Protezione esterna corpo esalatore mediante vernice sintetica e forno colore giallo oro RAL 1004 e protezione esterna tubo di sostegno mediante plastificazione colore verde RAL 6010. Completi di blocco di ancoraggio, curve e tubi di raccordo in acciaio.
- Collegamento della rete fognaria esistente alla nuova rete, con separazione delle acque bianche mediante realizzazione di separatore di piena.

E altri lavori similari dettagliatamente descritti nell'allegato computo metrico.

L'importo complessivo delle migliorie non realizzate ammonta a € 80'094,94, pari all'importo delle opere in variante ritenute opportune e non previste nel progetto a base di gara.

Per quanto sopra, la variante alle migliorie proposte dall'impresa, determina un ulteriore miglioramento tecnico del progetto posto a base di gara, che seppur di pari importo, rappresenta indubbiamente un valore intrinseco superiore in termini di funzionalità finalizzate al miglioramento e all'incremento delle prestazioni delle fognature incanalabili nel depuratore consortile ubicato nella zona industriale, oggetto dell'appalto

Con separata ed unanime votazione palese, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, disponendone la trasmissione in copia al responsabile del procedimento, al Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Presidente



Il Segretario

F.to come originale

F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio il **8 NOV. 2013** registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li **8 NOV. 2013**

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale
F.to dott. Gerardo Rosania

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione :

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva

() è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li **8 NOV. 2013**



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gerardo Rosania

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li **8 NOV. 2013**



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
Dott. Gerardo Rosania