



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 4 del 9/1/2013

Oggetto: Approvazione perizia di variante e suppletiva lavori di riqualificazione e arredo urbano di spazi pubblici del centro abitato.

L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di gennaio alle ore 11,15 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del Sig. Nicola Parisi - Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Giuseppe Diego	BASTA	ASSESSORE		X
3	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
4	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
5	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
			Totale	4	1

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Gerardo Rosania

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che con Delibera della Giunta Comunale n. 12 del 18/1/2010 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione ed arredo urbano di aree e spazi pubblici del centro abitato", redatto dal geom. Michele Luordo dell'U.T.C. e per un importo di Euro 205.000,00 di cui Euro 160.073,16 per lavori;

Visto che l'opera è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti con contributo regionale ai sensi della legge 51/1978;

Visto che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta "Carucci Costruzioni s.r.l.", con sede in Buccino, con contratto rep. n. 379 del 4/6/2012 a seguito di gara d'appalto e per un importo di Euro 117.907,24, al netto del ribasso d'asta del 25,80%, oltre ad Euro 1.168,73 per i piani di sicurezza per un totale di Euro 119.075,97 oltre IVA al 10%;

Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 18/6/2012 la direzione dei lavori veniva affidata all'Arch. Olga Annunziata;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione Comunale ha sollevato richiesta per migliorare aspetti di dettaglio dei lavori stessi;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 5/11/2012 con la quale si autorizzava la redazione della perizia di variante da parte dell'arch. Olga Annunziata;

Vista la perizia di variante in corso d'opera predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Olga Annunziata pervenuta il 7/1/2013 prot. 111;

Visto che le opere previste in variante non comportano modifiche sostanziali all'intervento appaltato e che le stesse sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della compilazione del progetto di cui al comma 1 dell'art. 132 della Legge in materia dei Lavori Pubblici e che lo stesso consente la redazione di perizia di variante finalizzate al miglioramento di aspetti di dettaglio;

Visto il nuovo quadro economico dei costi come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
A Lavori			
lavori da computo metrico		€	190.653,46
non soggetti a ribasso		€	1.168,53
lavori soggetti a ribasso		€	189.484,93
ribasso offerto	25,80%	€	48.887,11
lavori al netto del ribasso		€	140.597,82
oneri sicurezza		€	1.168,53
totale contratto		€	141.766,35
B somme a disposizione			
iva	10%	€	14.176,63
compenso incentivante	1,61%	€	3.069,52
spese tecniche compresa cassa	8,32%	€	15.862,37
iva spese tecniche	21%	€	3.331,10
lavori in economia esclusi dall'appalto		€	20.000,00
fornitura, spese generali		€	6.794,03
	Totale B	€	63.233,65
	TOTALE A+B	€	205.000,00

Visto che l'opera è conforme allo strumento urbanistico vigente;
 Visto il parere favorevole acquisito ai sensi ex art. 37 del D. Lgs. 96/99 da parte del R.U.P.;
 Acquisito il parere del Responsabile dell'U.T.C. espresso ai sensi dell'art. 49/1° comma del D. Lgs. 267 del 18/8/2000;
 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) La premessa è parte integrante del presente deliberato;
- 2) Di approvare, come approva la perizia di variante in corso d'opera predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Olga Annunziata, come dal seguente quadro riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
A Lavori			
lavori da computo metrico		€	190.653,46
non soggetti a ribasso		€	1.168,53
lavori soggetti a ribasso		€	189.484,93
ribasso offerto	25,80%	€	48.887,11
lavori al netto del ribasso		€	140.597,82
oneri sicurezza		€	1.168,53
totale contratto		€	141.766,35
B somme a disposizione			
iva	10%	€	14.176,63
compenso incentivante	1,61%	€	3.069,52
spese tecniche compresa cassa	8,32%	€	15.862,37
iva spese tecniche	21%	€	3.331,10
lavori in economia esclusi dall'appalto		€	20.000,00
fornitura, spese generali		€	6.794,03
Totale B		€	63.233,65
TOTALE A+B			€ 205.000,00

- 3) Di dare atto che l'opera sarà finanziata integralmente con il mutuo Cassa Depositi e Prestiti con contributo regionale ai sensi della legge 51/1978 posizione n. 6001403/00;
- 4) Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134/4° comma del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 con successiva ed unanime votazione resa nelle forme di legge.

Il Presidente



Il Segretario

F.to come originale

F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio il 6 FEB. 2013 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 6 FEB. 2013

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale
F.to dott. Gerardo Rosania

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione :

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva

() è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 6 FEB. 2013



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gerardo Rosania

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 6 FEB. 2013



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
Dott. Gerardo Rosania